



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013			
------	------------	---	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
412	T2000-007	SE	SE Barra do Peixe	230	31/01/2005	18/08/2008	BC 230 kV 120 Mvar BARRA PEIXE BC1 MT	C	10/05/2008	0	0	120	0
412 Total										0	0	120	0
432	T2000-030	LT	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	138	31/01/2007	30/03/2014	LT 138 kV JACAREPAGUA /PALMARES C-1 RJ LT 138 kV JACAREPAGUA /ZONA INDUST. C-1 RJ LT 138 kV SANTA CRUZ /PALMARES C-1 RJ LT 138 kV SANTA CRUZ /PALMARES C-2 RJ LT 138 kV SANTA CRUZ /ZONA INDUST. C-3 RJ	AT C	0 31/05/2008 31/05/2008 31/05/2008 31/05/2008	33 0 14 14 14	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
432 Total										108	0	0	0
456	T2000-067	LT	LT Tijuco Preto / Itapeti / Nordeste	345	27/10/2007	31/12/2013	LT 345 kV ITAPETI /NORDESTE C-1 SP LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-3 SP LT 345 kV ITAPETI /TIJUCO PRETO C-4 SP	AT C	0 27/04/2012 27/04/2012	29 21 21	0 0 0	0 0 0	0 0 0
456 Total										71	0	0	0
459	T2000-106-A	LT	LT Vilhena / Pimenta Bueno / Ji-Paraná / Ariquemes / Samuel (Inter. AC - RO - MT)	230	20/10/2008	09/02/2013	LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-2 RO LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-2 RO LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-2 RO LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-2 RO RTL 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES RT2 RO RTL 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT3 RO RTL 230 kV 20 Mvar PIMENTA BUENO RT3 RO RTL 230 kV 20 Mvar VILHENA RT3 RO	C	0 0 0 0 0 0 0	164 118 160 153 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 20 20 20	0 0 0 0 20 20 20
459 Total										595	0	0	80
460	T2000-071	LT	LT Jales / Ilha Solteira	138	31/10/2007	25/01/2009	LT 138 kV ILHASOLTEIRA1 /JALES C-1 SP LT 138 kV ILHASOLTEIRA1 /JALES C-2 SP	C	25/01/2009 25/01/2009	106 106	0 0	0 0	0 0
460 Total										212	0	0	0
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	230	20/10/2008	31/01/2015	LT 230 kV FUNIL /ITAPEBI SE C-3 BA	AT	0	198	0	0	0
468 Total										198	0	0	0
478	T2000-115	LT	LT Ibiçara / Brumado II	230 500	14/02/2009	31/03/2012	LT 230 kV BRUMADO II /IBICOARA C-1 BA TR 230/138 kV IBICOARA TR2 BA TR 230/138 kV IBICOARA TR3 BA TR 500/230 kV IBICOARA BA TR 500/230 kV IBICOARA TR1 BA	C	31/03/2012 31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011	105 0 55 0 100 300	0 55 55 0 100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
478 Total										105	510	0	0
484	T2000-117-B	LT	LT Picos / Tauá	230	14/12/2008	01/02/2013	LT 230 kV PICOS /TAUA II C-1 PI/CE RTB 230 kV 0 Mvar PICOS RT1 PI RTB 230 kV 15 Mvar TAUA II RT1 CE	C	0 17/12/2009 01/03/2010	180 0 16	0 0 16	0 0 0	0 0 15
484 Total										180	16	0	15
506	T2000-127	LT	LT Camaçari / Cotegipe C1	230	13/10/2008	01/04/2012	LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA	C	11/03/2012	23	0	0	0
506 Total										23	0	0	0
543	T2000-188	LT	LT Jardim / Penedo	230	17/09/2009	31/05/2013	LT 230 kV JARDIM SE /PENEDO C-1 SE/AL RTL 230 kV 0 Mvar PENEDO RT1 AL TR 230/69 kV PENEDO TR3 AL	AT C	0 24/03/2011 18/06/2010	110 0 100	0 10 0	0 0 0	0 0 0
543 Total										110	110	0	0
562	T2000-182	SE	SE Ivaiporã	69	10/03/2010	30/04/2013	RTB 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT3A PR RTB 69 kV 180 Mvar IVAIPORA RT3B PR RTB 69 kV 60 Mvar IVAIPORA RTR1 PR	C	09/02/2012 09/02/2012 09/02/2012	0 0 60	180 180 60	0 0 0	180 180 60
562 Total										0	420	0	420
570	T2000-069	SE	SE Engate / Ilha Solteira	138	30/11/2006	13/04/2008	LT 138 kV ILHASOLTEIRA1 /TRES IRMAOS C-2 SP LT 138 kV ILHASOLTEIRA1 /TRES LAGOAS 1 C-1 SP/MS LT 138 kV ILHASOLTEIRA1 /TRES LAGOAS 1 C-2 SP/MS LT 138 kV TRES IRMAOS /TRES LAGOAS 1 C-1 SP/MS	C	13/04/2008 15/03/2008 13/04/2008 15/03/2008	43 61 61 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
570 Total										168	0	0	0
572	T2000-162	LT	LT Secc. Pilões (Campina Grande II / Santa Cruz)	138	20/07/2009	06/11/2012	LT 138 kV C.GRANDE II /PILOES C-1 PB LT 138 kV PILOES /SANTA CRUZ II C-2 PB/RN	C	30/04/2012 30/04/2012	58 58	0 0	0 0	0 0
572 Total										116	0	0	0
578	T2000-064	SE	SE Inter. Norte-Sul III, Trecho 3	500	27/04/2008	27/04/2008	TR 500/138 kV PARACATU 4 TR1 MG TR 500/138 kV PARACATU 4 TR2 MG	C	27/04/2008 27/04/2008	0 0	300 300	0 0	0 0
578 Total										0	600	0	0
579	T2000-063	SE	SE Inter. Norte-Sul III, Trecho 2	500	27/04/2008	30/05/2008	CR 500 kV 130 Mvar GURUPI CSE6 TO CR 500 kV 194 Mvar GURUPI BC5 TO CR 500 kV 194 Mvar MIRACEMA BC3 TO CR 500 kV 200 Mvar COLINAS BC5 TO CR 500 kV 343 Mvar PEIXE 2 CSE1 TO LT 500 kV COLINAS /MIRACEMA C-3 TO LT 500 kV GURUPI /MIRACEMA C-3 TO LT 500 kV GURUPI /PEIXE 2 C-1 TO LT 500 kV PEIXE 2 /PEIXE ANGICAL C-1 TO LT 500 kV PEIXE 2 /SERRA MESA 2 C-1 TO/GO RTB 500 kV 136 Mvar GURUPI RT4 TO RTB 500 kV 136 Mvar GURUPI RT9 TO	C	30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 30/05/2008	0 0 0 0 0 174 254 70 20 195 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	130 194 194 200 343 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013
------	------------	---

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
							RTB 500 kV 136 MVar MIRACEMA RT7 TO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTB 500 kV 136 MVar MIRACEMA RT8 TO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTB 500 kV 136 MVar PEIXE 2 RT1 TO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTB 500 kV 136 MVar SERRA MESA 2 RT3 GO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTB 500 kV 45,3 MVar PEIXE 2 RTR1 TO		30/05/2008	0	0	0	45
							RTL 500 kV 136 MVar GURUPI RM13 TO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTL 500 kV 136 MVar MIRACEMA RT6 TO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTL 500 kV 136 MVar SERRA MESA 2 RT1 GO		30/05/2008	0	0	0	136
							RTL 500 kV 45,3 MVar GURUPI RTR1 TO		30/05/2008	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,3 MVar MIRACEMA RTR4 TO		30/05/2008	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,3 MVar SERRA MESA 2 RTR1 GO		30/05/2008	0	0	0	45
							579 Total			713	0	1061	1404
582	T2000-076	SE	SE Ribeirão Preto	440	31/03/2008	31/03/2008	TR 440/138 kV RIBEIRAOPRETO TR3 SP	C	25/03/2008	0	300	0	0
							582 Total			0	300	0	0
589	T2000-197	SE	SE Scharlau (CEEE)	138	28/06/2010	02/10/2013	LT 138 kV SCHARLAU /C/INDUSTRIAL C-1 RS		11/04/2010	22	0	0	0
							LT 138 kV SCHARLAU /C/INDUSTRIAL C-2 RS		11/04/2010	22	0	0	0
							TR 138/23 kV SCHARLAU TR11 RS	C	07/09/2011	0	37	0	0
							LT 230 kV FARROUPILHA /SCHARLAU C-1 RS		11/04/2010	64	0	0	0
							LT 230 kV SCHARLAU /CHARQUEADAS C-1 RS		11/04/2010	67	0	0	0
							589 Total			175	37	0	0
590	T2000-198	SE	SE Mascarenhas de Moraes	345	23/05/2010	30/06/2013	TR 345/138 kV M. MORAES TR12 MG	AT	0	0	400	0	0
							TR 345/138 kV M. MORAES TRR2 MG		0	0	50	0	0
							590 Total			0	450	0	0
600	T2000-194	LT	LT Secc. Icó (Milagres / Banabuiu)	230	11/02/2009	09/11/2012	LT 230 kV BANABUIU /ICO C-1 CE	C	09/11/2012	7	0	0	0
							LT 230 kV ICO /MILAGRES C-1 CE		12/11/2012	7	0	0	0
							600 Total			14	0	0	0
602	T2000-211	SE	SE Tijuco Preto	345	19/06/2010	31/01/2013	LT 345 kV IBIUNA /TIJUCO PRETO C-2 SP		19/11/2012	97	0	0	0
							RTB 345 kV 0 Mvar TIJUCO PRETO RLCC1 SP	C	17/12/2012	0	0	0	0
							RTB 345 kV 0 Mvar TIJUCO PRETO RLCC2 SP		17/12/2012	0	0	0	0
							602 Total			97	0	0	0
607	T2000-263	LT	LT Secc. Carajás (Anhanguera / Firminópolis)	230	07/01/2009	28/02/2013	LT 230 kV ANHANGUERA /CARAJAS C-1 GO		0	1	0	0	0
							LT 230 kV ANHANGUERA /CARAJAS C-2 GO	C	25/01/2009	16	0	0	0
							LT 230 kV CARAJAS /PALMEIRAS C-1 GO		0	0	0	0	
							607 Total			17	0	0	0
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guacu - Baixada Santista	345	17/03/2011	30/10/2014	LT 345 kV B. SANTISTA /SUL C-2 SP		0	5	0	0	0
							LT 345 kV EMBU-GUACU /B. SANTISTA C-1 SP	AT	0	5	0	0	0
							LT 345 kV EMBU-GUACU /SUL C-2 SP		0	5	0	0	0
							617 Total			15	0	0	0
626	T2000-235	SE	SE Vilhena (CE)	230	31/05/2011	30/06/2012	CE 0/-0 Mvar VILHENA CE1 RO	C	13/04/2012	0	150	0	0
							626 Total			0	150	0	0
632	T2000-250	LT	LT SE Inter. Tucuruí / Macapá / Manaus (Tucuruí / Jurupari) => Lote A	500	16/10/2011	15/03/2013	CE 200/-200 Mvar JURUPARI CE1 PA		0	0	0	200	200
							CR 500 kV 355 Mvar JURUPARI CR1 PA		0	0	0	355	0
							CR 500 kV 355 Mvar JURUPARI CR2 PA		0	0	0	355	0
							CR 500 kV 355 Mvar XINGU CR3 PA		0	0	0	355	0
							CR 500 kV 355 Mvar XINGU CR4 PA		0	0	0	355	0
							CR 500 kV 787 Mvar XINGU CR1 PA	AT	0	0	0	787	0
							CR 500 kV 787 Mvar XINGU CR2 PA		0	0	0	787	0
							LT 500 kV TUCURUI /XINGU C-1 PA		0	265	0	0	0
							LT 500 kV TUCURUI /XINGU C-2 PA		0	265	0	0	0
							LT 500 kV XINGU /JURUPARI C-1 PA		0	244	0	0	0
							LT 500 kV XINGU /JURUPARI C-2 PA		0	244	0	0	0
							RTB 500 kV 45,33 Mvar JURUPARI RT3 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTB 500 kV 45,33 Mvar JURUPARI RT4 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTB 500 kV 45,33 Mvar XINGU RT5 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTB 500 kV 45,33 Mvar XINGU RTR2 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar JURUPARI RT1 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar JURUPARI RTR1 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar XINGU RT1 PA	C	30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar XINGU RT2 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar XINGU RT3 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar XINGU RT3 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar XINGU RT4 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							RTL 500 kV 45,33 Mvar XINGU RTR1 PA		30/10/2012	0	0	0	45
							TR 500/230 kV JURUPARI TR1 PA		30/10/2012	0	150	0	0
							TR 500/230 kV JURUPARI TR2 PA		30/10/2012	0	150	0	0
							TR 500/230 kV JURUPARI TRR1 PA		30/10/2012	0	150	0	0
							632 Total			1018	450	3194	740
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II (SE Teixeira de Freitas II)	138	16/04/2010	30/03/2014	BC 138 kV 10 Mvar TEIX. FREITAS II BCI BA		0	0	0	10	0
							LT 230 kV EUNAPOLIS /TEIX. FREITAS II C-1 BA		0	152	0	0	0
							TR 230/138 kV TEIX. FREITAS II TR1 BA	AT	0	0	100	0	0
							TR 230/138 kV TEIX. FREITAS II TRR1 BA		0	0	33	0	0
							643 Total			152	133	10	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
							TR 500/230 kV LECHUGA TR3 AM		0	0	600	0	0
							TR 500/230 kV LECHUGA TRR1 AM		0	0	200	0	0
							650 Total			1158	2200	2752	2110
656	T2000-269	SE	SE Poços de Caldas (TR6)	345	16/12/2010	31/03/2012	TR 345/138 kV POCOS CALDAS TR6 MG	C	31/03/2012	0	225	0	0
							656 Total			0	225	0	0
658	T2000-274	SE	SE Lajeado 2 (TR3)	230	10/12/2010	21/08/2012	TR 230/69 kV LAJEADO 2 TR3 RS	C	18/08/2012	0	83	0	0
							658 Total			0	83	0	0
660	T2000-275	SE	SE Lajeado 2 (BC1)	230	10/11/2010	19/08/2012	BC 230 kV 50 Mvar LAJEADO 2 BC1 RS	C	18/08/2012	0	50	50	0
							660 Total			0	50	50	0
664	T2000-285	SE	SE Alegrete 2 (TR2)	230	31/10/2010	02/04/2013	TR 230/69 kV ALEGRETE2 TR2 RS	AT	0	0	83	0	0
							664 Total			0	83	0	0
665	T2000-277	SE	SE Quinta	230	10/09/2010	02/10/2013	TR 230/138 kV QUINTA ATR2 RS TR 230/69 kV QUINTA TR6 RS	AT	0	0	50	0	0
							665 Total			0	165	0	0
666	T2000-278	SE	SE São Vicente do Sul (TR5)	138 230	10/04/2011	02/10/2013	LT 138 kV SANTA MARIA1 /ALEGRETE C-1 RS TR 230/69 kV S.VICENTE SUL TR5 RS	AT	0	0	0	0	0
							666 Total			0	50	0	0
669	T2000-287	SE	SE Canoas I (TR2)	230	30/09/2010	19/05/2014	TR 230/23 kV CANOAS 1 TR2 RS	AT	0	0	50	0	0
							669 Total			0	50	0	0
670	T2000-280	SE	SE Taquara (TR3)	230	10/09/2010	06/02/2013	TR 230/138 kV TAQUARA TR3 RS	C	0	0	150	0	0
							670 Total			0	150	0	0
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	230	31/05/2010	19/12/2013	LT 230 kV ELDORADO SUL /PORTO ALEGRE9 C-1 RS LT 230 kV GUAIBA 2 /ELDORADO SUL C-1 RS	AT	0	0	0	0	0
							671 Total			0	0	0	0
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	230	31/10/2010	19/05/2014	LT 230 kV C.INDUSTRIAL /CANOAS 1 C-2 RS LT 230 kV CANOAS 1 /PORTO ALEGRE9 C-1 RS	AT	0	1	0	0	0
							672 Total			0	1	0	0
674	T2000-291	SE	SE Ijuí (TR3)	69	31/07/2010	28/10/2012	TR 69/13 kV IJUÍ TR3 RS	C	28/10/2012	0	25	0	0
							674 Total			0	25	0	0
676	T2000-292	SE	SE Lajeado 2 (TR4 e TR5)	69	31/12/2010	19/08/2012	TR 69/14 kV LAJEADO 2 TR4 RS TR 69/14 kV LAJEADO 2 TR5 RS	C	18/08/2012 18/08/2012	0 0	25 25	0 0	0 0
							676 Total			0	50	0	0
677	T2000-282	LT	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	138	10/10/2010	20/12/2013	LT 138 kV EREXIM 1 /PASSO FUNDO C-1 RS	AT	0	45	0	0	0
							677 Total			45	0	0	0
678	T2000-293	SE	SE Livramento 2 (RT1)	230	31/07/2010	31/10/2012	RTB 230 kV 0 Mvar LIVRAMENTO 2 RT1 RS	C	31/10/2012	0	0	0	0
							678 Total			0	0	0	0
679	T2000-283	SE	SE Cachoeirinha (TR6)	138	10/07/2010	20/03/2013	TR 138/23 kV CACHOEIRINHA1 TR6 RS	AT	0	0	42	0	0
							679 Total			0	42	0	0
680	T2000-294	SE	SE Maçambará (BC1)	230	31/05/2011	02/06/2013	BC 230 kV 30 Mvar MACAMBARA BC1 RS	AT	0	0	0	30	0
							680 Total			0	0	30	0
681	T2000-295	SE	SE Nova Prata 2 (TR4)	69	31/12/2010	19/02/2014	TR 69/23 kV NOVA PRATA 2 TR4 RS	AT	0	0	25	0	0
							681 Total			0	25	0	0
684	T2000-284	SE	SE Santa Maria 1 (TR4)	138	10/11/2010	19/12/2013	TR 138/13,8 kV SANTA MARIA1 TR4 RS	AT	0	0	25	0	0
							684 Total			0	25	0	0
685	T2000-298	SE	SE Uruguaiana 5 (TR5)	230	28/02/2011	19/02/2014	TR 230/69 kV URUGUAIANAS TR5 RS	AT	0	0	83	0	0
							685 Total			0	83	0	0
695	T2009-002	SE	SE Palmeiras (2ª TR)	230	18/09/2010	10/09/2012	TR 230/69 kV PALMEIRAS TR1 GO	C	10/09/2012	0	50	0	0
							695 Total			0	50	0	0
696	T2009-003	LT	LT Jaguarí / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	138	29/09/2011	30/12/2014	LT 88 kV PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-1 SP LT 88 kV PARAIBUNA /CARAGUATATUBA C-2 SP TR 88/13,8 kV PARAIBUNA TR3 SP TR 88/13,8 kV PARAIBUNA TR4 SP	AT C	0 10/06/2012 22/04/2012	31 32 12 12	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
							696 Total			63	24	0	0
705	T2009-012	LT	LT Secc. Mairiporã / Bragança Paulista na SE Atibaia II	138	29/04/2010	01/12/2012	LT 138 kV ATIBAIA 2 /BRA. PAULISTA C-1 SP LT 138 kV ATIBAIA 2 /BRA. PAULISTA C-2 SP LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-1 SP LT 138 kV MAIRIPORA /ATIBAIA 2 C-2 SP	C	14/10/2012 14/10/2012 14/10/2012 14/10/2012	20 20 37 37	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
							705 Total			114	0	0	0
710	T2009-017	LT	LT Valparaíso / Nova Avanhandava	138	29/12/2011	29/12/2012	LT 138 kV N.AVANHANDAVA /VALPARAISO C-1 SP LT 138 kV N.AVANHANDAVA /VALPARAISO C-2 SP	C	12/07/2012 12/07/2012	93 93	0 0	0 0	0 0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013											
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
710 Total										186	0	0	0
714	T2009-021	SE	SE Oeste (BCs)	88	28/06/2012	01/08/2012	BC 88 kV 29 Mvar OESTE BC3 SP BC 88 kV 29 Mvar OESTE BC4 SP	C	15/07/2012 15/07/2012	0 0	0 0	29 29	0 0
714 Total										0	0	58	0
716	T2009-023	SE	SE Nova Avanhandava (2ª TR)	138	28/10/2012	01/12/2012	TR 138/13 kV N.AVANHANDAVA TR2 SP	C	07/11/2012	0	12	0	0
716 Total										0	12	0	0
717	T2009-024	SE	SE Registro (2ª TR)	34	28/10/2012	01/11/2012	TR 34/13 kV REGISTRO TR6 SP	C	27/10/2012	0	6	0	0
717 Total										0	6	0	0
718	T2009-025	SE	SE Mairiporã	138	29/10/2010	31/12/2015	TR 138/88 kV MAIRIPORA TR1 SP	AT	0	0	120	0	0
718 Total										0	120	0	0
720	T2009-027	SE	SE Bela Vista	69	18/07/2012	26/06/2013	TR 69/13,8 kV BELA VISTA TR5 PB	AT	0	0	10	0	0
720 Total										0	10	0	0
737	T2009-074	SE	SE Brasília Sul (3ª AT)	345	30/04/2012	08/09/2012	TR 345/230 kV BRAS. SUL TR 09 DF	C	08/09/2012	0	225	0	0
737 Total										0	225	0	0
742	T2009-079	LT	LT Mesquita / Ipatinga 1 - C1 e C2 (Recond.)	230	02/01/2011	24/02/2012	LT 230 kV IPATINGA 1 /MESQUITA C-1 MG LT 230 kV IPATINGA 1 /MESQUITA C-2 MG	C	02/11/2009 02/11/2009	3 3	0 0	0 0	0 0
742 Total										6	0	0	0
747	T2009-084	LT	LT Aimorés/ Gov. Valadares 2	230	29/06/2013	21/07/2013	LT 230 kV AIMORES-SE /CONSE. PENA C-1 MG LT 230 kV CONSE. PENA /G.VALADARES 2 C-1 MG	AT	0	66 68	0 0	0 0	0 0
747 Total										134	0	0	0
750	T2009-087	SE	SE Ji-Paraná	230	03/09/2012	29/04/2013	RTB 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT1 RO	AT	0	0	0	0	20
750 Total										0	0	0	20
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	230	24/05/2013	30/05/2014	LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-1 BA LT 230 kV U.SOBRADINHO /JUAZEIRO II C-2 BA	AT	0	42 42	0 0	0 0	0 0
753 Total										84	0	0	0
754	T2009-091	SE	SE Milagres	500	24/05/2013	30/04/2014	TR 500/230 kV MILAGRES TR2 CE	AT	0	0	600	0	0
754 Total										0	600	0	0
761	T2009-042	LT	LT Secc. Camburiú Morro do Boi / Biguaçu (na SE Tijucas)	138	20/11/2012	31/01/2012	LT 138 kV BIGUACU /TIJUCAS C-1 SC LT 138 kV TIJUCAS /CAMBORIU M.B. C-1 SC	C	18/11/2012 18/11/2012	0 0	0 0	0 0	0 0
761 Total										0	0	0	0
763	T2009-044	SE	SE Bela Vista	69	18/02/2012	26/06/2013	TR 69/13,8 kV BELA VISTA TR4 PB	AT	0	0	10	0	0
763 Total										0	10	0	0
765	T2009-046	LT	LT Campina Grande I / Campina Grande II	69	18/02/2012	25/10/2012	LT 69 kV C.GRANDE II /C.GRANDE I C-2 PB	C	0	9	0	0	0
765 Total										9	0	0	0
769	T2009-189	SE	SE Paraíso (2o TR)	230	09/04/2014	30/04/2014	TR 230/138 kV PARAISO TR2 RN	NO	0	0	100	0	0
769 Total										0	100	0	0
771	T2009-187	SE	SE Bom Jesus da Lapa	230	26/07/2011	22/06/2012	TR 230/69 kV B.JESUS LAPA TR4 BA	C	22/06/2012	0	33	0	0
771 Total										0	33	0	0
772	T2009-186	SE	SE Catu- (3ªTR)	230	26/07/2011	30/08/2012	TR 230/69 kV CATU TR2 BA	C	01/09/2012	0	100	0	0
772 Total										0	100	0	0
774	T2009-047	SE	SE Paraíso (1ª TR)	138 230	26/07/2011	20/09/2013	LT 138 kV CUR.NOVOS II /PARAISO C-1 RN LT 138 kV PARAISO /SANTA CRUZ II C-1 RN TR 230/138 kV PARAISO TR1 RN	AT C	0 12/11/2011	8 59 0	0 0 100	0 0 0	0 0 0
774 Total										67	100	0	0
776	T2009-183	SE	SE Milagres - (3ª TR)	230	26/07/2011	17/02/2012	TR 230/69 kV MILAGRES TR9 CE	C	17/02/2012	0	100	0	0
776 Total										0	100	0	0
779	T2009-180	SE	SE Barra do Peixe - (2ª ATR)	230	18/05/2012	31/01/2013	TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR2 MT	C	28/11/2012	0	50	0	0
779 Total										0	50	0	0
780	T2009-179	SE	SE Anhanguera - (3ª TR)	230	16/06/2011	31/08/2013	TR 230/138 kV ANHANGUERA TR3 GO	AT	0	0	200	0	0
780 Total										0	200	0	0
782	T2009-178	SE	SE Carajás - (2ª TR)	230	16/10/2009	30/06/2013	TR 230/138 kV CARAJAS TR2 GO	AT	0	0	225	0	0
782 Total										0	225	0	0
786	T2009-049	SE	SE Modelo Reduzido	69	18/02/2012	28/07/2012	TR 69/13,8 kV MOD.REDUZIDO TR1 BA	C	01/08/2012	0	12	0	0
786 Total										0	12	0	0
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2ª ATR)	345	15/06/2011	30/09/2013	TR 345/138 kV M. MORAES TR13 MG	AT	0	0	400	0	0
787 Total										0	400	0	0
802	T2009-161	SE	SE Castanhal (NOVA) - 2 Els para Secc. LT Utinga / Santa Maria	230	13/11/2011	18/11/2012	LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-1 PA LT 230 kV UTINGA /CASTANHAL C-1 PA	C	18/11/2012 18/11/2012	0 0	0 0	0 0	0 0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013											
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
802 Total										0	0	0	0
803	T2009-160	SE	SE Castanhal (NOVA) - 2 Els para Secc. da LT Vila do Conde / Santa Maria	230	27/08/2011	24/06/2012	LT 230 kV CASTANHAL /SANTA MARIA C-1 PA LT 230 kV VILA DO CONDE /CASTANHAL C-1 PA	C	24/06/2012 24/06/2012	1 3	0 0	0 0	0 0
803 Total										4	0	0	0
804	T2009-159	SE	SE Castanhal (NOVA) - Construção da SE	230	27/08/2011	24/06/2012	BC 230 kV 151 Mvar CASTANHAL BC1 PA	C	24/06/2012	0	0	151	0
804 Total										0	0	151	0
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	230	26/07/2011	30/12/2014	LT 230 kV P.AFONSO III /CIC. DANTAS C-1 AL/BA	AT	0	134	0	0	0
806 Total										134	0	0	0
807	T2009-054	LT	LT Secc. Rio Verde / Couto Magalhães na SE Rio Claro	138	30/10/2011	03/03/2013	LT 138 kV RIO CLARO /C. MAGALHAES C-1 GO/MT LT 138 kV RIO VERDE FUR /RIO CLARO C-1 GO	AT	0 0	169 85	0 0	0 0	0 0
807 Total										254	0	0	0
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	230	26/07/2011	30/06/2013	LT 230 kV CATU /G.MANGABEIRA C-1 BA	AT	0	77	0	0	0
808 Total										77	0	0	0
809	T2009-155	LT	LT Banabuiu / Russas II - (Recap)	230	26/07/2011	10/07/2013	LT 230 kV BANABUIU /RUSSAS II C-1 CE	AT	0	110	0	0	0
809 Total										110	0	0	0
810	T2009-154	LT	LT Banabuiu / Mossoró II (Lançamento do C2)	230	26/05/2011	21/07/2013	LT 230 kV BANABUIU /MOSSORO II C-2 CE/RN	AT	0	177	0	0	0
810 Total										177	0	0	0
812	T2009-194	LT	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	500	28/10/2010	30/11/2013	LT 500 kV B. DESPACHO 3 /OURO PRETO 2 C-1 MG RTL 500 kV 100 Mvar B.DESPACHO 3 RT21 MG RTL 500 kV 33,33 Mvar B.DESPACHO 3 RTR3 MG	AT	0 0 0	180 0 0	0 0 0	0 100 33	0 0 0
812 Total										180	0	0	133
813	T2009-152	LT	Secc. Jáguaari (Sr.do Bonfim II / Juazeiro)	230	26/05/2011	19/03/2012	LT 230 kV JAGUARARI-SE /SR.BONFIM II C-1 BA LT 230 kV JUAZEIRO II /JAGUARARI-SE C-1 BA	C	04/12/2011 04/12/2011	80 0	0 0	0 0	0 0
813 Total										80	0	0	0
821	T2009-055	LT	LT Secc. Rio Verde / Couto Magalhães (SE Parque das Emas)	138	30/10/2011	31/03/2013	LT 138 kV PARQUE EMAS /C. MAGALHAES C-1 GO/MT LT 138 kV RIO CLARO /C. MAGALHAES C-1 GO/MT	AT	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
821 Total										0	0	0	0
823	T2009-145	LT	LT Coxipó / Nobres - (Recap)	230	18/11/2011	31/01/2013	LT 230 kV COXIPO /NOBRES C-1 MT	C	20/11/2012	111	0	0	0
823 Total										111	0	0	0
827	T2009-141	LT	LT Neves / Três Marias - (Recap)	345	02/07/2011	30/03/2013	LT 345 kV NEVES 1 /TRÊS MARIAS C-1 MG	AT	0	246	0	0	0
827 Total										246	0	0	0
828	T2009-140	LT	LT Tijuco preto / Leste C3 - (Remanej.)	345	29/08/2010	30/12/2012	LT 345 kV LESTE /TIJUCO PRETO C-3 SP	C	13/09/2012	29	0	0	0
828 Total										29	0	0	0
829	T2009-056	SE	SE Brasília Sul - (ATR)	345	30/10/2011	01/10/2012	TR 345/138 kV BRAS. SUL TR88 DF	C	24/09/2012	0	150	0	0
829 Total										0	150	0	0
835	T2009-135	SE	SE Tijuco Preto - (4 ºAT)	765	22/07/2011	31/08/2013	TR 765/345 kV TIJUCO PRETO TR7 SP	AT	0	0	1500	0	0
835 Total										0	1500	0	0
838	T2009-133	LT	LT Secc. Brasília Sul / Barro Alto	230	30/04/2012	31/03/2013	LT 230 kV AGUAS LINDAS /BRAS. SUL C-1 GO/DF LT 230 kV BARRO ALTO /AGUAS LINDAS C-1 GO	AT	0 0	1 1	0 0	0 0	0 0
838 Total										2	0	0	0
840	T2009-131	SE	SE Guarulhos -(BCs)	345	26/05/2011	02/05/2012	BC 345 kV 100 Mvar GUARULHOS BC1 SP BC 345 kV 150 Mvar GUARULHOS BC2 SP	C	02/05/2012 02/05/2012	0 0	0 0	100 150	0 0
840 Total										0	0	250	0
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	230	30/03/2013	20/02/2014	TR 230/138 kV TEIX. FREITAS II TR2 BA	AT	0	0	100	0	0
847 Total										0	100	0	0
848	T2009-123	SE	SE Juazeiro da Bahia II - (4ºTR)	230	30/03/2013	25/01/2014	TR 230/69 kV JUAZEIRO II TR4 BA	AT	0	0	100	0	0
848 Total										0	100	0	0
849	T2009-122	SE	SE Governador Mangabeira - (2ºTR)	230	30/03/2013	17/12/2013	TR 230/69 kV G.MANGABEIRA TR2 BA	AT	0	0	100	0	0
849 Total										0	100	0	0
850	T2009-121	SE	SE Cícero Dantas - (2ºTR)	230	30/12/2012	08/12/2012	TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR5 BA	C	08/12/2012	0	50	0	0
850 Total										0	50	0	0
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	230	30/03/2013	28/01/2014	TR 230/69 kV ITABAIANA TR3 SE	AT	0	0	100	0	0
851 Total										0	100	0	0
852	T2009-119	SE	SE Rio Largo II - (3ºTR)	230	30/03/2013	12/11/2013	TR 230/69 kV RIO LARGO II TR5 AL	AT	0	0	100	0	0
852 Total										0	100	0	0
853	T2009-118	SE	SE Tauá II - (2ºTR)	230	30/03/2013	11/11/2013	TR 230/69 kV TAUÁ II TR2 CE	AT	0	0	100	0	0
853 Total										0	100	0	0
854	T2009-117	SE	SE Sobral II - (4ºTR)	230	18/03/2013	31/07/2013	LT 230 kV CAUIPE /SOBRAL II C-1 CE	AT	0	155	0	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
							TR 230/69 kV SOBRAL II TR4 CE		0	0	1	0	0
854 Total										155	1	0	0
855	T2009-116	SE	SE São João do Piauí - (1ª TR)	230	18/02/2012	21/04/2013	TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR8 PI	AT	0	0	50	0	0
855 Total										0	50	0	0
856	T2009-115	SE	SE Piriapiri - (3ª TR) (230/138 kV)	230	30/03/2013	30/11/2013	TR 230/138 kV PIRIPIRI TR7 PI	AT	0	0	55	0	0
856 Total										0	55	0	0
857	T2009-114	SE	SE Piriapiri - (2ª e 3ª TR) (230/69 kV)	230	30/03/2013	27/10/2013	TR 230/69 kV PIRIPIRI TR1 PI TR 230/69 kV PIRIPIRI TR2 PI	AT	0	0	17	0	0
857 Total										0	17	0	0
860	T2009-111	SE	SE Presidente Dutra - (3ª TR)	230	31/08/2012	02/09/2012	TR 230/69 kV P.DUTRA TF5 MA	C	02/09/2012	0	50	0	0
860 Total										0	50	0	0
861	T2009-110	SE	SE Peritoró - (3ª TR)	230	31/08/2012	02/09/2012	TR 230/69 kV PERITORO TR3 MA	C	02/09/2012	0	100	0	0
861 Total										0	100	0	0
862	T2009-109	SE	SE Marabá - (3ª TR)	230	31/08/2012	01/02/2013	TR 230/69 kV MARABA TR3 PA	C	25/01/2013	0	33	0	0
862 Total										0	33	0	0
863	T2009-108	SE	SE Rio Branco - (3ª TR)	230	31/08/2012	05/10/2012	TR 230/69 kV RIO BRANCO I TR3 AC	C	05/10/2012	0	100	0	0
863 Total										0	100	0	0
864	T2009-107	SE	SE Porto Velho - (4ª TR)	230	31/08/2012	25/06/2012	TR 230/69 kV PORTO VELHO TR4 RO	C	25/06/2012	0	100	0	0
864 Total										0	100	0	0
865	T2009-106	SE	SE Ji-Paraná - (3ª TR)	230	30/04/2013	03/05/2013	TR 230/69 kV JI-PARANA TR3 RO	AT	0	0	120	0	0
865 Total										0	120	0	0
872	T2009-099	SE	SE Rio Verde - (3ª AT)	230	30/04/2012	30/09/2012	TR 230/138 kV RIO VERDE FUR AT 03 GO	C	20/12/2012	0	33	0	0
872 Total										0	33	0	0
880	T2009-061	SE	SE Bagé 2 - (Subst. TR4 10 por 25 MVA)	69	06/04/2011	20/11/2012	TR 69/23 kV BAGE2 TR4 RS	C	11/11/2012	0	25	0	0
880 Total										0	25	0	0
884	T2009-065	SE	SE Milagres - (TR de Aterr.)	69	18/02/2012	20/06/2012	TT 69/69 kV MILAGRES TA2 CE	C	22/06/2012	0	20	0	0
884 Total										0	20	0	0
886	T2009-067	SE	SE Penedo - (TR Aterr.)	69	18/02/2012	02/09/2012	TT 69/0 kV PENEDO TA2 AL	C	02/09/2012	0	6	0	0
886 Total										0	6	0	0
891	T2009-201	LT	LT Cuiabá / Ribeirãozinho / Rio Verde Norte C2	500	26/02/2012	04/03/2012	LT 500 kV CUIABA /RIBEIRAOZINHO C-0 MT LT 500 kV RIBEIRAOZINHO /R.VERDE NORTE C-0 MT/GO RTB 500 kV 136 Mvar CUIABA RT4 MT RTB 500 kV 136 Mvar R.VERDE NORTE RT6 GO RTL 500 kV 100 Mvar R.VERDE NORTE RT5 GO RTL 500 kV 100 Mvar RIBEIRAOZINHO RT5 MT RTL 500 kV 160 Mvar CUIABA RT3 MT RTL 500 kV 160 Mvar RIBEIRAOZINHO RT4 MT RTL 500 kV 33,33 Mvar R.VERDE NORTE RTR2 GO RTL 500 kV 33,33 Mvar RIBEIRAOZINHO RTR5 MT RTL 500 kV 53,33 Mvar CUIABA RTR2 MT RTL 500 kV 53,33 Mvar RIBEIRAOZINHO RTR4 MT	C	26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012 26/02/2012	364 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
891 Total										606	0	0	0
894	T2009-204	SE	Integração do Madeira: SE Araraquara 2 e Lts Araraquara Furnas / Araraquara CTEEP	440 500	26/02/2012	07/08/2012	LT 440 kV ARARAQUARA 2 /ARARAQUARA C-1 SP LT 440 kV ARARAQUARA 2 /ARARAQUARA C-2 SP LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ARARAQUARA C-1 SP LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ARARAQUARA C-2 SP TR 500/440 kV ARARAQUARA 2 TR1 SP TR 500/440 kV ARARAQUARA 2 TR2 SP TR 500/440 kV ARARAQUARA 2 TR3 SP TR 500/440 kV ARARAQUARA 2 TRR1 SP	C	0 0 0 0 0 0 0 0	15 15 15 15 1250 1250 1250 416	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
894 Total										60	4166	0	0
900	T2009-209	LT	LT Reencab. Paraibuna / Jaguari	88 138	29/09/2011	30/04/2014	LT 88 kV JAGUARI /S.JOSE CAMPOS C-2 SP LT 138 kV PARAIBUNA /S.JOSE CAMPOS C-2 SP LT 138 kV PARAIBUNA /TAUBATE C-1 SP LT 138 kV PARAIBUNA /TAUBATE C-2 SP LT 88 kV PARAIBUNA /S.JOSE CAMPOS C-1 SP	AT	0 0 0 0 0	23 41 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
900 Total										64	0	0	0
902	T2009-199	SE	SE Suape II e SE Suape III	69 230	28/01/2011	18/12/2012	TT 69/0 kV SUAPE III TA1 PE LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II C-1 PE LT 230 kV PIRAPAMA II /SUAPE II C-2 PE LT 230 kV SUAPE II /SUAPE III C-1 PE LT 230 kV SUAPE II /SUAPE III C-2 PE TR 230/69 kV SUAPE III TR1 PE TR 230/69 kV SUAPE III TR2 PE LT 500 kV MESSIAS /SUAPE II C-1 AL/PE LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-1 PE	C	03/07/2012 08/12/2012 10/12/2012 03/07/2012 07/07/2012 03/07/2012 04/08/2012 17/12/2012 17/12/2012	0 2 2 2 2 0 100 24 24	20 0 0 0 0 0 100 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores				
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind	
				500			RTL 500 KV 100 Mvar SUAPE II RT1 PE RTL 500 kv 33,33 Mvar SUAPE II RT1 PE TR 500/230 kv SUAPE II TR1 PE TR 500/230 kv SUAPE II TRR1 PE		18/12/2012 18/12/2012 19/12/2012 19/12/2012	0 0 0 0	100 33 600 600	0 0 0 0	0 0 0 0	
902 Total														
										56	1553	0	0	
903	T2009-034	SE	SE UTE Pres. Médici - (Subs. do TR 8 por 25 MVA)	69	08/06/2011	15/09/2013	TR 69/23 kv PRE.MEDICI TR16 RS	AT	0	0	25	0	0	
903 Total														
										0	25	0	0	
905	T2009-166	SE	SE Scharlau -(2*TR)	230	08/03/2011	02/10/2013	TR 230/23 kv SCHARLAU TR10 RS	AT	0	0	50	0	0	
905 Total														
										0	50	0	0	
906	T2009-036	SE	SE Quinta - (Subs.TR 9,37 por 25 MVA)	69	08/06/2011	02/10/2013	TR 69/13,8 kv QUINTA TR3 RS	AT	0	0	25	0	0	
906 Total														
										0	25	0	0	
907	T2009-165	SE	SE Santa Maria 3 - (3*TR)	230	08/06/2011	01/01/2014	TR 230/69 kv SANTA MARIA 3 TR5 RS	AT	0	0	83	0	0	
907 Total														
										0	83	0	0	
908	T2009-037	SE	SE Ijuí - (BC)	23	08/11/2010	29/09/2012	BC 23 kv 7 Mvar IJUÍ BC2 RS	C	28/10/2012	0	0	7	0	
908 Total														
										0	0	7	0	
909	T2009-038	SE	SE Cruz Alta - (BC)	23	08/11/2010	28/02/2013	BC 23 kv 3,6 Mvar CRUZ ALTA1 BC2 RS	AT	0	0	0	3	0	
909 Total														
										0	0	3	0	
911	T2009-039	SE	SE Panambi - (BC)	13	08/11/2010	28/11/2012	BC 13 kv 7 Mvar PANAMBI BC1 RS	C	04/12/2012	0	0	7	0	
911 Total														
										0	0	7	0	
912	T2009-060	LT	LT Secc. C. Industrial / Cachoeirinha na SE Canoas 3	138	08/01/2011	28/02/2013	LT 138 kv C.INDUSTRIAL /CANOAS 3 C-1 RS LT 138 kv CANOAS 3 /CACHOEIRINHA1 C-1 RS	AT	0 0	3 8	0 0	0 0	0 0	
912 Total														
										11	0	0	0	
914	T2009-213	LT	LT Coletora Porto Velho / Araraquara 2 C2	600	26/02/2013	26/04/2014	LT 600 kv COLETORA PORTO VELHO /ARARAQUARA 2 C-2 RO/SP	AT	0	2375	0	0	0	
914 Total														
										2375	0	0	0	
915	T2009-214	LT	LT Coletora Porto Velho / Araraquara 2 C1	600	26/02/2012	30/04/2013	LT 600 kv COLETORA PORTO VELHO /ARARAQUARA 2 C-1 RO/SP	AT	0	2375	0	0	0	
915 Total														
										2375	0	0	0	
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	230	03/02/2011	30/03/2014	LT 230 kv EUNAPOLIS /TEIX. FREITAS II C-2 BA	AT	0	152	0	0	0	
917 Total														
										152	0	0	0	
921	T2009-215	SE	SE Integr. do Madeira: LT Coletora P.Velho/P.Velho C1 e C2, Back-to-Back e SE Coletora P.Velho	230	26/02/2012	25/01/2013	CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH71 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH72 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH73 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH74 RO LT 230 kv COLETORA PORTO VELHO /PORTO VELHO C-1 RO LT 230 kv COLETORA PORTO VELHO /PORTO VELHO C-2 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH44 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH54 RO TR 500/230 kv COLETORA PORTO VELHO BTB1 RO TR 500/230 kv COLETORA PORTO VELHO BTB2 RO	C	15/11/2011 12/12/2011	22 17	0 0	0 0	0 0	0 0
921 Total														
										39	800	0	0	
922	T2009-216	SE	SE Integr. do Madeira: Conversoras 01 Coletora Porto Velho e Araraquara 2	500	26/04/2012	30/06/2013	CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF1 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF2 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF3 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF4 SP CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH41 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH51 RO TR 600/600 kv ARARAQUARA 2 CC1 SP TR 600/600 kv ARARAQUARA 2 CC2 SP TR 600/600 kv COLETORA PORTO VELHO CC1 RO TR 600/600 kv COLETORA PORTO VELHO CC2 RO	C AT		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
922 Total														
										0	6100	0	0	
923	T2009-217	SE	SE Integr. do Madeira: Conversoras 02 Coletora Porto Velho e Araraquara 2	500	26/04/2013	26/08/2013	CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF10 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF5 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF6 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF7 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF8 SP CE 0/-0 Mvar ARARAQUARA 2 GF9 SP CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH21 RO CE 0/-0 Mvar COLETORA PORTO VELHO FH31 RO TR 600/600 kv ARARAQUARA 2 CC3 SP TR 600/600 kv ARARAQUARA 2 CC4 SP TR 600/600 kv COLETORA PORTO VELHO CC3 RO TR 600/600 kv COLETORA PORTO VELHO CC4 RO	AT		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
923 Total														
										0	6100	0	0	
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II / SE Santa Rita II	69	03/06/2011	15/01/2014	BC 69 kv 21,3 Mvar SANTA RITA II BC1 PB BC 69 kv 21,3 Mvar SANTA RITA II BC2 PB TT 69/0 kv SANTA RITA II TT1 PB LT 230 kv GOIANINHA /SANTA RITA II C-1 PE/PB LT 230 kv PAU FERRO /SANTA RITA II C-1 PE/PB	AT C AT	0 0 0 0	0 0 0 12	0 0 0 0	21 21 0 0	0 0 0 0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
				230			LT 230 kV SANTA RITA II /MUSSURE II C-1 PB TR 230/69 kV SANTA RITA II TR1 PB TR 230/69 kV SANTA RITA II TR2 PB	C	0	18	0	0	0
924 Total										126	300	42	0
925	T2009-225-B	LT	LT Paulo Afonso III / Zebu e SE Zebu	69 230	03/06/2011	16/08/2012	TT 69/0 kV ZEBU TT1 AL LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU C-1 AL LT 230 kV P.AFONSO III /ZEBU C-2 AL TR 230/69 kV ZEBU TR1 AL TR 230/69 kV ZEBU TR2 AL	C	30/07/2012 30/07/2012 21/07/2012 30/07/2012 06/08/2012	0 6 6 0 0	0 0 0 100 100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
925 Total										12	200	0	0
926	T2009-225-C	SE	SE Natal III	69 230	03/06/2011	26/08/2012	TT 69/0 kV NATAL III TT1 RN LT 230 kV C.GRANDE II /NATAL III C-3 PB/RN LT 230 kV C.GRANDE II /NATAL III C-4 PB/RN LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-3 RN LT 230 kV NATAL III /NATAL II C-4 RN TR 230/69 kV NATAL III TR1 RN TR 230/69 kV NATAL III TR2 RN	C	02/09/2012 02/09/2012 26/08/2012 02/09/2012 26/08/2012 02/09/2012 06/09/2012	0 1 1 1 1 0 0	20 0 0 0 0 150 150	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
926 Total										4	320	0	0
928	T2009-232	SE	SE Jardim - (2ª AT)	500	14/12/2011	09/12/2012	TR 500/230 kV JARDIM SE TR7 SE	C	09/12/2012	0	600	0	0
928 Total										0	600	0	0
929	T2009-233	SE	SE Sobral III - (2ª AT)	500	14/12/2011	16/09/2012	TR 500/230 kV SOBRAL III TR2 CE	C	16/09/2012	0	600	0	0
929 Total										0	600	0	0
930	T2009-234	SE	SE São Luis II - (Comp. Est.)	230	22/06/2012	30/04/2013	CE 150/-100 Mvar SAO LUIS II CE2 MA	AT	0	0	0	150	100
930 Total										0	0	150	100
936	T2009-220-A	LT	LT Chapadao / Jatai e SE Jatai	138 230	23/10/2010	28/02/2013	LT 138 kV JATAI /MINEIROS C-1 GO LT 138 kV JATAI /UTE A. EMENDADA C-1 GO LT 138 kV JATAI /UTE JATAI C-1 GO LT 138 kV M. VERMELHO /UTE A. TAQUARI C-1 GO/MT LT 138 kV MINEIROS /M. VERMELHO C-1 GO RTB 138 kV 10 Mvar JATAI RT1 GO RTB 138 kV 10 Mvar MINEIROS RT1 GO RTB 138 kV 5 Mvar M. VERMELHO RT1 GO LT 230 kV CHAPADAO /JATAI C-2 MS/GO RTL 230 kV 10 Mvar JATAI RT1 GO RTL 230 kV 10 Mvar JATAI RT2 GO TR 230/138 kV JATAI TR1 GO TR 230/138 kV JATAI TR2 GO	C AT C AT	17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012 0 17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012 17/11/2012	61 32 51 31 46 0 10 5 276 0 0 0 0 225 225	0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0	0 0 0 0 0 10 5 0 0 10 10 0 0	
936 Total										497	495	0	45
939	T2010-001	SE	SE Barra do Peixe - (3ª AT)	230	18/11/2012	21/10/2012	TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR3 MT	C	21/10/2012	0	50	0	0
939 Total										0	50	0	0
941	T2009-219-C	SE	SE Ivinhema	230	27/10/2010	30/06/2012	LT 230 kV IVINHEMA /DOURADOS C-1 MS LT 230 kV N.P.PRIMAVERA /VINHEMA C-1 SP/MS	C	31/12/2010 31/12/2010	151 64	0 0	0 0	0 0
941 Total										215	0	0	0
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	230	19/07/2011	01/09/2014	LT 230 kV S.DA MESA /NIQUELANDIA C-2 GO	AT	0	100	0	0	0
946 Total										100	0	0	0
947	T2009-242	SE	SE Itatiba	500	19/09/2011	23/09/2012	LT 500 kV IBIUNA /ITATIBA C-1 SP LT 500 kV ITATIBA /CAMPINAS C-1 SP TR 500/138 kV ITATIBA TR1 SP TR 500/138 kV ITATIBA TR2 SP TR 500/138 kV ITATIBA TRR1 SP	C	25/08/2012 25/08/2012 25/08/2012 25/08/2012 25/08/2012	0 0 0 0 0	0 0 400 400 133	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
947 Total										0	933	0	0
948	T2009-243	SE	SE Santos Dumont	345	19/05/2011	28/02/2013	CE 100/-84 Mvar SANTOS DUMONT CE1 MG LT 345 kV BARBACENA 2 /SANTOS DUMONT C-1 MG LT 345 kV SANTOS DUMONT /JUIZ DE FORA C-1 MG TR 345/138 kV SANTOS DUMONT TR1 MG TR 345/138 kV SANTOS DUMONT TRR1 MG	AT C C	0 0 0 0 0	0 0 1 0 0	0 0 0 375 125	100 0 0 0 0	84 0 0 0 0
948 Total										1	500	100	84
951	T2009-220-D	SE	SE Edeia - (ICG e IEG)	138 230	23/10/2010	30/05/2013	LT 138 kV EDEIA /UTE T. BIOENERGIA I C-1 GO TR 230/138 kV EDEIA TR1 GO	AT	0 0	49 0	0 150	0 0	0 0
951 Total										49	150	0	0
953	T2009-218-B	LT	LT Chapadão / UTE Costa Rica – IEG	138	23/07/2010	10/10/2013	LT 138 kV GUATAMBU /UTE NARDINI C-1 MS	AT	0	54	0	0	0
953 Total										54	0	0	0
956	T2010-005	SE	SE Goianinha	69	01/06/2011	12/08/2012	TT 69/69 kV GOIANINHA TA 2 PE	C	14/08/2012	0	20	0	0
956 Total										0	20	0	0
958	T2010-007	SE	SE Imbirussu - (3ª AT)	230	26/11/2012	02/12/2012	TR 230/138 kV IMBIRUSSU TR3 MS	C	02/12/2012	0	150	0	0
958 Total										0	150	0	0
959	T2010-008	SE	SE Sobral II - (2ª TT 69 kV)	69	01/09/2011	27/06/2012	TT 69/0 kV SOBRAL II TA 2 CE	C	28/06/2012	0	0	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013										
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores				
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind	
959 Total										0	0	0	0	
961	T2010-010	SE	SE Pituacu - (2ª TT 69 kV)	69	01/09/2011	12/08/2012	TT 69/69 kV PITUACU TA 2 BA	C	12/08/2012	0	20	0	0	
961 Total										0	20	0	0	
963	T2010-012	SE	SE Pici II - (TR)	230	18/02/2012	30/05/2013	TR 230/69 kV PICI II TR4 CE	AT	0	0	100	0	0	
963 Total										0	100	0	0	
964	T2010-013	SE	SE Campina Grande II - (TR)	69	18/03/2012	28/02/2013	TR 69/13,8 kV C.GRANDE II TR8 PB	AT	0	0	10	0	0	
964 Total										0	10	0	0	
965	T2009-245	LT	LT Jauru / Porto Velho - C3	230	19/11/2011	11/04/2014	LT 230 kV ARIQUEMES /JI-PARANA C-3 RO LT 230 kV JI-PARANA /PIMENTA BUENO C-3 RO LT 230 kV PIMENTA BUENO /VILHENA C-3 RO LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-3 RO LT 230 kV SAMUEL /PORTO VELHO C-3 RO LT 230 kV VILHENA /JAURU C-3 RO/MT RTL 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES RT3 RO RTL 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT3 RO RTL 230 kV 20 Mvar PIMENTA BUENO RT4 RO RTL 230 kV 20 Mvar VILHENA RT7 RO RTL 230 kV 30 Mvar JAURU RT7 MT RTL 230 kV 30 Mvar VILHENA RT6 RO	AT	0	165	0	0	0	0
965 Total										987	0	0	140	
966	T2009-246	LT	LT Porto Velho / Rio Branco C2	230	19/11/2011	31/12/2012	BC 230 kV 18 Mvar RIO BRANCO I BC1 AC CE 0/-0 Mvar RIO BRANCO I CE1 AC LT 230 kV ABUNA /PORTO VELHO C-2 RO/ LT 230 kV ABUNA /RIO BRANCO I C-2 RO/AC RTL 230 kV 30 Mvar ABUNA RT3 RO RTL 230 kV 30 Mvar ABUNA RT4 RO RTL 230 kV 30 Mvar RIO BRANCO I RT3 AC	C	26/10/2011 06/09/2012	0 0	18 55	18 0	0 0	0 0
966 Total										487	55	18	90	
967	T2010-014	SE	SE Pimenta Bueno - (3 BCs)	230	31/08/2012	20/12/2012	BC 230 kV 18,5 Mvar PIMENTA BUENO BC1 RO BC 230 kV 18,5 Mvar PIMENTA BUENO BC2 RO BC 230 kV 18,5 Mvar PIMENTA BUENO BC3 RO	C	0	0	18	18	0	
967 Total										0	0	18	18	
969	T2010-016	SE	SE São Borja 2 - (3ª TR)	230	13/08/2012	25/11/2013	TR 230/69 kV SAO BORJAS TR5 RS	AT	0	0	50	0	0	
969 Total										0	50	0	0	
970	T2010-017	SE	SE São Borja 2 - (BC)	230	13/08/2012	25/11/2013	BC 230 kV 30 Mvar SAO BORJAS BC1 RS	AT	0	0	0	30	0	
970 Total										0	0	30	0	
971	T2010-018	SE	SE Guarita - (3ª TR)	230	13/08/2012	28/09/2014	TR 230/69 kV GUARITA TR4 RS	AT	0	0	83	0	0	
971 Total										0	83	0	0	
972	T2010-019	SE	SE Maçambará - (TR)	230	13/08/2012	02/06/2013	TR 230/69 kV MACAMBARA TR5 RS	AT	0	0	83	0	0	
972 Total										0	83	0	0	
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	230	13/08/2012	25/03/2014	TR 230/138 kV PASSO REAL AT2 RS TR 230/138 kV PASSO REAL AT2R RS	AT	0	0	150	0	0	
973 Total										0	50	200	0	
974	T2010-021	SE	SE Porto Alegre 10 - (TR)	230	19/08/2012	01/03/2014	TR 230/13,8 kV PORTOALEGRE10 TR6 RS	AT	0	0	50	0	0	
974 Total										0	50	0	0	
976	T2010-023	SE	SE Salto Grande - (Subst.TR-5 40 por 75 MVA)	230	28/08/2012	28/08/2012	TR 230/88 kV SALTO GRANDE TR6 SP	C	28/08/2012	0	75	0	0	
976 Total										0	75	0	0	
977	T2010-024	SE	SE Mirassol 2 - (2ªTR)	440	24/09/2012	11/10/2012	TR 440/138 kV MIRASSOL II TR2 SP	C	11/10/2012	0	300	0	0	
977 Total										0	300	0	0	
978	T2010-025	SE	SE Brasnorte - (2RL)	230	23/09/2011	10/05/2011	RTL 230 kV 20 Mvar BRASNORTE RT8 MT	C	0	0	0	0	20	
978 Total										0	0	0	20	
980	T2010-027	SE	SE Barreiro - (6ªATR)	345	16/03/2013	16/04/2013	TR 345/138 kV BARREIRO 1 TR6 MG	AT	0	0	375	0	0	
980 Total										0	375	0	0	
981	T2010-028	SE	SE Barreiro - (BC)	345	16/01/2013	16/01/2013	BC 345 kV 100 Mvar BARREIRO 1 BC1 MG	C	0	0	0	100	0	
981 Total										0	0	100	0	
983	T2010-035	SE	SE Tapera 2 (TF3)	230	11/11/2012	08/11/2012	TR 230/69 kV TAPERA 2 TF3 RS	C	19/10/2012	0	83	0	0	
983 Total										0	83	0	0	
984	T2010-029	LT	LT Pimenta / Taquaril - (Recap.)	345	16/07/2012	30/04/2013	LT 345 kV PIMENTA /TAQUARIL C-1 MG	AT	0	215	0	0	0	
984 Total										215	0	0	0	
988	T2010-037	LT	LT Secc. Joinville / Ihotá C1 na SE Joinville	138	11/02/2012	30/06/2012	LT 138 kV ARAQUARI (HYOSUNG) /JOINVILLE GM C-1 SC LT 138 kV JOINVILLE GM /JOINVILLE C-1 SC	C	20/05/2012 20/05/2012	19 9	0 0	0 0	0 0	
988 Total										28	0	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores											
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind								
989	T2010-031	SE	SE Barão dos Cocais 3 - (BC)	230	16/03/2012	17/09/2012	BC 230 kV 50 Mvar BARAO COCAIS3 BC1 MG	C	0	0	0	50	0								
989 Total										0	0	50	0								
990	T2010-032	SE	SE Neves 1 - (BC)	345	16/04/2013	23/09/2012	BC 345 kV 100 Mvar NEVES 1 BC8 MG	C	0	0	0	100	0								
990 Total										0	0	100	0								
991	T2010-033	SE	SE Itabira 2 - (BC)	230	16/03/2012	30/05/2013	BC 230 kV 50 Mvar ITABIRA 2 BC4 MG	AT	0	0	0	50	0								
991 Total										0	0	50	0								
992	T2010-038	LT	LT Camaçari II/ Cotejipe C1 - (Remanej.) para a SE Camaçari IV	230	24/01/2013	29/10/2013	LT 230 kV CAMACARI II /COTEGIPE C-1 BA	AT	0	23	0	0	0								
992 Total										23	0	0	0								
993	T2010-039	SE	SE Itacaiúnas - (3ª AT)	500	05/06/2012	23/08/2012	TR 500/230 kV ITACAIUNAS TR3 PA	C	23/08/2012	0	450	0	0								
993 Total										0	450	0	0								
1003	T2010-044	SE	SE Sobradinho - (3ªATR)	500	30/03/2013	08/01/2014	TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TR3 BA TR 500/230 kV U.SOBRADINHO TRR1 BA	AT	0	0	300	0	0								
1003 Total										0	100	400	0								
1006	T2010-047	SE	SE Russas II - (3ª TR)	230	30/03/2013	11/11/2013	TR 230/69 kV RUSSAS II TR4 CE	AT	0	0	100	0	0								
1006 Total										0	100	0	0								
1007	T2010-048	SE	SE Banabulú - (1ª TR)	230	30/03/2013	20/01/2014	TR 230/69 kV BANABULU TR4 CE	AT	0	0	100	0	0								
1007 Total										0	100	0	0								
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ªTR)	230	30/03/2013	03/01/2014	TR 230/69 kV NATAL III TR3 RN	AT	0	0	150	0	0								
1008 Total										0	150	0	0								
1009	T2010-050	LT	LT Angelim / Ribeirão C1 - (Recap.)	230	30/03/2013	28/02/2014	LT 230 kV ANGELIM /RIBEIRAO C-1 PE	AT	0	57	0	0	0								
1009 Total										57	0	0	0								
1010	T2010-051	LT	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	230	30/03/2013	24/07/2013	LT 230 kV RIBEIRAO /RECIFE II C-1 PE	AT	0	114	0	0	0								
1010 Total										114	0	0	0								
1011	T2010-052	SE	SE Piripiri - (BC)	230	30/03/2013	19/08/2013	BC 230 kV 30 Mvar PIRIPIRI BC1 PI	AT	0	0	0	30	0								
1011 Total										0	0	30	0								
1012	T2010-053	LT	LT Paulo Afonso / Itabaiana C1 e C2	230	30/05/2012	01/08/2013	LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-1 AL/SE LT 230 kV P.AFONSO III /ITABAIANA C-2 AL/SE	AT	0	22	0	0	0								
1012 Total										22	0	0	0								
1013	T2010-054	SE	SE Teresina II - (3ª ATR)	500	30/10/2013	30/12/2013	TR 500/230 kV TERESINA II TR3 PI	AT	0	0	300	0	0								
1013 Total										0	300	0	0								
1015	T2010-056	LT	LT Rio Verde Norte / Trindade e Trindade / Xavantes e Trindade / Carajás; SE Trindade	230	12/07/2012	30/04/2013	LT 230 kV TRINDADE /CARAJAS C-1 GO LT 230 kV TRINDADE /XAVANTES C-1 GO LT 230 kV TRINDADE /XAVANTES C-2 GO LT 500 kV R.VERDE NORTE /TRINDADE C-1 GO LT 500 kV R.VERDE NORTE /TRINDADE C-2 GO RTL 500 kV 24,3 Mvar R.VERDE NORTE RTR1 GO RTL 500 kV 24,3 Mvar TRINDADE RTR1 GO RTL 500 kV 73 Mvar R.VERDE NORTE RT7 GO RTL 500 kV 73 Mvar R.VERDE NORTE RT8 GO RTL 500 kV 73 Mvar TRINDADE RT1 GO RTL 500 kV 73 Mvar TRINDADE RT2 GO TR 500/230 kV TRINDADE TR1 GO TR 500/230 kV TRINDADE TR2 GO TR 500/230 kV TRINDADE TR3 GO TR 500/230 kV TRINDADE TRR1 GO	AT	0	29	0	0	0	24	24	73	73	73	73	0	0
1015 Total										489	1333	0	340								
1016	T2010-057-A	LT	LT Pirapora 2 / Montes Claros 2	345	12/07/2012	18/09/2012	LT 345 kV MONTESCLAROS2 /PIRAPORA 2 C-1 MG	C	17/09/2012	151	0	0	0	0							
1016 Total										151	0	0	0								
1017	T2010-057-B	SE	SE Itabirito 2	345	12/07/2012	01/07/2013	LT 345 kV ITABIRITO 2 /OURO PRETO 2 C-1 MG LT 345 kV JECEABA /ITABIRITO 2 C-1 MG LT 500 kV ITABIRITO 2 /S. G. DO PARA C-1 MG LT 500 kV OURO PRETO 2 /ITABIRITO 2 C-1 MG TR 500/345 kV ITABIRITO 2 TR1 MG TR 500/345 kV ITABIRITO 2 TRR1 MG	AT	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0			
1017 Total										183	746	0	0								
1018	T2010-057-C	SE	SE Padre Fialho	138	12/07/2012	04/04/2013	TT 138/138 kV PADRE FIALHO TD1 MG CE 100/90 Mvar PADRE FIALHO CE1 MG LT 345 kV PADRE FIALHO /OURO PRETO 2 C-1 MG LT 345 kV VITORIA /PADRE FIALHO C-1 ES/MG TR 345/138 kV PADRE FIALHO TR1 MG TR 345/138 kV PADRE FIALHO TRR1 MG	AT	0	0	150	0	100	0	0	0	0	0			
1018 Total										397	350	100	90								
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	230	12/05/2012	30/11/2013	LT 230 kV SAO LUIS II /SAO LUIS III C-2 MA	AT	0	36	0	0	0	0							
1019 Total										36	0	0	0								



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1020	T2010-058-B	SE	SE Pecém II	500	12/05/2012	30/06/2013	LT 500 kV PECÉM II /FORTALEZA II C-1 CE	AT	0	64	0	0	
							LT 500 kV PECÉM II /FORTALEZA II C-2 CE		0	184	0	0	
							LT 500 kV SOBRAL III /PECÉM II C-1 CE		0	67	0	0	
							LT 500 kV SOBRAL III /PECÉM II C-2 CE		0	187	0	0	
							TR 500/230 kV PECÉM II TR1 CE		0	0	1200	0	
							TR 500/230 kV PECÉM II TR2 CE		0	0	1200	0	
							TR 500/230 kV PECÉM II TR3 CE		0	0	1200	0	
1020 Total								502	4000	0	0		
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	230	12/07/2012	30/09/2014	LT 230 kV U.MASCARENHAS /LINHARES C-1 ES	AT	0	99	0	0	
							TR 230/138 kV LINHARES TR1 ES		0	150	0	0	
							TR 230/138 kV LINHARES TRR1 ES		0	50	0	0	
1022 Total								99	200	0	0		
1023	T2010-061	SE	SE Camaçari IV	500	12/05/2012	30/12/2012	LT 500 kV CAMACARI IV /CAMACARI II C-1 BA	C	15/12/2012	0	0	0	0
							LT 500 kV JARDIM SE /CAMACARI IV C-1 SE/BA		15/12/2012	0	0	0	0
							TR 500/230 kV CAMACARI IV TR1 BA		15/12/2012	0	400	0	0
							TR 500/230 kV CAMACARI IV TR2 BA		15/12/2012	0	400	0	0
							TR 500/230 kV CAMACARI IV TRR1 BA		15/12/2012	0	400	0	0
1023 Total								0	1200	0	0		
1024	T2010-062	LT	LT Mesquita / Viana 2 - LT Viana 2 / Viana e SE Viana	345	12/07/2012	30/12/2013	LT 345 kV VIANA 2 /VIANA C-1 ES	AT	0	10	0	0	0
							LT 345 kV VIANA 2 /VIANA C-2 ES		0	19	0	0	
							LT 500 kV MESQUITA /VIANA 2 C-1 MG/ES		0	248	0	0	
							RTL 500 kV 136 Mvar MESQUITA RT1 MG		0	0	0	136	
							RTL 500 kV 136 Mvar VIANA 2 RT1 ES		0	0	0	136	
							RTL 500 kV 45,3 Mvar MESQUITA RTR1 MG		0	0	0	45	
							RTL 500 kV 45,3 Mvar VIANA 2 RTR1 ES		0	0	0	45	
1024 Total								268	1200	0	362		
1025	T2010-063	LT	LT Jorge Teixeira / Lechuga (Ex-Cariri) C2	230	12/10/2011	30/04/2013	LT 230 kV JORGE TEIXEIRA /LECHUGA C-1 AM	AT	0	30	0	0	
							LT 230 kV JORGE TEIXEIRA /LECHUGA C-2 AM		0	30	0	0	
1025 Total								60	0	0	0		
1026	T2010-064	SE	SE Santa Monica - (BC)	69	23/06/2012	31/08/2012	BC 69 kV 15 Mvar SANTA MONICA BC1 PR	C	22/06/2012	0	0	15	0
1026 Total										0	0	15	0
1027	T2010-065	SE	SE Uberaba - (Ampl. de BC)	69	23/06/2012	31/08/2012	BC 69 kV 15 Mvar UBERABA BC1 PR	C	18/06/2012	0	0	15	0
							BC 69 kV 15 Mvar UBERABA BC2 PR		18/06/2012	0	0	15	0
							BC 69 kV 15 Mvar UBERABA BC8 PR		18/06/2012	0	0	15	0
1027 Total									0	0	45	0	
1028	T2010-066	SE	SE Jaguaraiava - (BC)	230	23/10/2012	30/01/2013	BC 230 kV 50 Mvar JAGUARIAVA BC3 PR	C	31/01/2013	0	0	50	0
1028 Total										0	0	50	0
1038	T2010-071	LT	LT Umbará / Uberaba C2	230	09/02/2013	06/12/2013	LT 230 kV UBERABA /UMBARA C-2 PR	AT	0	36	0	0	0
1038 Total										36	0	0	0
1041	T2010-058-C	SE	SE Aquiraz II (450 MVA)	69	12/05/2012	30/03/2013	TT 69/0 kV AQUIRAZ II TT1 CE	AT	0	0	0	0	0
							LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-2 CE		0	33	0	0	
							LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-2 CE		0	184	0	0	
							TR 230/69 kV AQUIRAZ II TR1 CE		0	0	150	0	
							TR 230/69 kV AQUIRAZ II TR2 CE		0	0	150	0	
TR 230/69 kV AQUIRAZ II TR3 CE	0	0	150	0									
1041 Total									217	450	0	0	
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituacu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	69	24/11/2012	15/06/2013	LT 69 kV MATATU /NARANDIBA C-1 BA	AT	0	4	0	0	0
							LT 69 kV MATATU /NARANDIBA C-2 BA		0	4	0	0	
							LT 69 kV NARANDIBA /PITUACU C-1 BA		0	2	0	0	
							LT 69 kV NARANDIBA /PITUACU C-2 BA		0	2	0	0	
1042 Total									12	0	0	0	
1043	T2010-074	LT	LT Camaçari I / Pituacu - C1 (Remanej.) para a SE Camaçari IV	230	24/08/2012	29/10/2013	LT 230 kV CAMACARI II /PITUACU C-1 BA	AT	0	39	0	0	0
1043 Total										39	0	0	0
1044	T2010-075	LT	LT Camaçari II / Catu - CD (Remanej.) para a SE Camaçari IV	230	24/05/2012	17/09/2013	LT 230 kV CATU /CAMACARI II C-1 BA	AT	0	25	0	0	0
1044 Total										24	0	0	0
1045	T2010-076	LT	LT Camaçari II / Jacaracanga-CD (Remanej.) para a SE Camaçari IV	230	24/03/2013	29/10/2013	LT 230 kV CAMACARI II /JACARACANGA C-1 BA	AT	0	19	0	0	0
1045 Total										19	0	0	0
1046	T2010-077	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	500	06/10/2012	06/04/2014	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /TAUBATE C-1 SP	AT	0	356	0	0	0
							RTL 500 kV 136 Mvar ARARAQUARA 2 RT1 SP		0	0	0	136	
							RTL 500 kV 136 Mvar TAUBATE RT1 SP		0	0	0	45	
							RTL 500 kV 45,3 Mvar ARARAQUARA 2 RTR1 SP		0	0	0	45	
							RTL 500 kV 45,3 Mvar TAUBATE RTR1 SP		0	0	0	45	
1046 Total									356	0	0	362	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores																	
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind														
1047	T2010-078-A	SE	SE Caxias 6	230	06/10/2012	20/08/2012	LT 230 kV CASTERTECH /CAXIAS SUL 6 C-1 RS	C	0	0	0	0	0														
							LT 230 kV CAXIAS SUL 6 /CAXIAS C-1 RS		0	0	0	0															
							TR 230/69 kV CAXIAS SUL 6 TR1 RS		0	165	0	0															
							TR 230/69 kV CAXIAS SUL 6 TR2 RS		0	165	0	0															
							TR 230/69 kV CAXIAS SUL 6 TRR1 RS		0	55	0	0															
1047 Total								0	385	0	0																
1048	T2010-078-B	SE	SE Ijuí 2	230	06/10/2012	10/03/2013	LT 230 kV IJUÍ 2 /SANTO ANGELO2 C-1 RS	AT	0	1	0	0	0														
							LT 230 kV PASSO REAL /JUÍ 2 C-1 RS		0	1	0	0															
							TR 230/69 kV IJUÍ 2 TR1 RS		0	83	0	0															
							TR 230/69 kV IJUÍ 2 TR2 RS		0	83	0	0															
							1048 Total								2	166	0	0									
1049	T2010-078-C	SE	SE Nova Petrópolis 2	230	06/10/2012	03/11/2012	LT 230 kV N. PETROPOLIS 2 /CAXIAS C-1 RS	C	0	1	0	0	0														
							LT 230 kV TAQUARA /N. PETROPOLIS 2 C-1 RS		0	25	0	0															
							TR 230/69 kV N. PETROPOLIS 2 TR1 RS		0	83	0	0															
							1049 Total								26	83	0	0									
							1050		T2010-078-D	SE	SE Lajeado Grande	230	06/10/2012	29/11/2012	TR 230/138 kV L.GRANDE TR1 RS	C	0	0	75	0	0						
1050 Total															0		75	0	0								
1051	T2010-079	LT	LT Monte Claro / Garibaldi CS	230	06/10/2012	16/04/2013		LT 230 kV MONTE CLARO /GARIBALDI 1 C-1 RS							AT		0	33	0	0	0						
								1051 Total										33	0	0	0						
								1052									T2010-080-A	LT	LT Integradora / Xinguara CS	230	22/12/2012	31/03/2013	LT 230 kV INTEGRADORA /XINGUARA C-1 PA	AT	0	78	0
							TR 230/138 kV XINGUARA 2 TR1 PA		C	30/11/2012	0	150	0	0													
							1052 Total									78							150		0	0	
1053	T2010-080-B	SE	SE Carajás	230	22/12/2012	31/03/2013	TR 230/138 kV CARAIAS TR1 PA			C	30/11/2012	0	100	0	0												
							TR 230/138 kV CARAIAS TR2 PA				14/12/2012	0	100	0	0												
							1053 Total								0	200	0	0									
							1054	T2010-081	LT		LT Miranda / Encruzo Novo CS	69	01/05/2012	13/12/2012	TT 69/0 kV ENCRUZO NOVO TT1 MA	C	02/07/2012	0	9	0	0						
															LT 230 kV MIRANDA II /ENCRUZO NOVO C-1 MA		02/07/2012	220	0	0							
RTL 230 kV 5 Mvar ENCRUZO NOVO RT1 MA	02/07/2012	0	0	5																							
TR 230/69 kV ENCRUZO NOVO TR1 MA	02/07/2012	0	100	0																							
1054 Total															220		109	0	5								
1055	T2010-082	SE	SE Várzea Grande	230	23/12/2012	16/12/2012	LT 230 kV JAURU /VARZEA GRANDE C-1 MT	C	23/12/2012	0	0	0	0														
							LT 230 kV VARZEA GRANDE /COIPO C-1 MT		23/12/2012	0	0	0															
							RTL 230 kV 0 Mvar VARZEA GRANDE RT1 MT		23/12/2012	0	30	0															
							TR 230/138 kV VARZEA GRANDE TR1 MT		23/12/2012	0	150	0															
							TR 230/138 kV VARZEA GRANDE TRR1 MT		23/12/2012	0	50	0															
1055 Total								0	230	0	0																
1056	T2010-083	SE	SE Arapiraca III	69	06/10/2012	28/04/2013	TT 69/0 kV ARAPIRACA III TT1 AL	AT	0	0	0	0	0														
							BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC1 AL		0	0	30	0															
							BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC2 AL		0	0	30	0															
							LT 230 kV ARAPIRACA III /PENEDO C-1 AL		0	46	0	0															
							LT 230 kV RIO LARGO II /ARAPIRACA III C-1 AL		0	46	0	0															
RTL 230 kV 15 Mvar ARAPIRACA III RT1 AL	0	0	0	15																							
TR 230/69 kV ARAPIRACA III TR1 AL	0	0	100	0																							
1056 Total								92	100	60	15																
1057	T2010-084	SE	SE Polo	69	06/04/2012	18/09/2013	TT 69/0 kV POLO TT1 BA	AT	0	0	0	0	0														
							TR 230/69 kV POLO TR1 BA		0	0	100	0	0														
							1057 Total								0	100	0	0									
							1058		T2010-085	SE	SE Cerquilho III	138	06/10/2012	06/02/2014	BC 138 kV 50 Mvar CERQUILHO III BC1 SP	AT	0	0	0	50	0						
															BC 138 kV 50 Mvar CERQUILHO III BC2 SP		0	0	0	50	0						
LT 230 kV BOTUCATU /CERQUILHO III C-1 SP	0	1	0	0																							
LT 230 kV CERQUILHO III /EDGARDO SOUZA C-1 SP	0	1	0	0																							
TR 230/138 kV CERQUILHO III TR1 SP	0	0	150	0																							
TR 230/138 kV CERQUILHO III TR2 SP	0	0	150	0																							
TR 230/138 kV CERQUILHO III TRR1 SP	0	0	0	0																							
1058 Total								2	300	100	0																
1059	T2010-086	LT	LT Secc. Banabuiu / Fortaleza	230	28/02/2013	01/04/2015	LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-1 CE	AT	0	7	0	0	0														
							LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-1 CE		0	33	0	0															
							1059 Total								40	0	0	0									
							1060		T2010-090	LT	LT Paraíso / Açú II / Mossoró II - LT Extremoz II / João Câmara II - SE Extremoz II e SE João Câmara	69	23/05/2012	31/10/2013	BC 69 kV 21,3 Mvar JOAO CAMARA BC1 RN	AT	0	0	0	21	0						
															BC 69 kV 21,3 Mvar JOAO CAMARA BC2 RN		0	0	0	21	0						
BC 69 kV 21,3 Mvar JOAO CAMARA BC3 RN	0	0	0	21	0																						
BC 69 kV 21,3 Mvar JOAO CAMARA BC4 RN	0	0	0	21	0																						
TT 69/0 kV JOAO CAMARA TT1 RN	0	0	0	0																							
CE 150/-75 Mvar EXTREMOZ II CE1 RN	0	0	150	75																							
LT 230 kV EXTREMOZ II /JOAO CAMARA C-1 RN	0	82	0	0																							
LT 230 kV MOSSORO II /ACU II C-2 RN	0	69	0	0																							
LT 230 kV PARAISO /ACU II C-3 RN	0	123	0	0																							
TR 230/69 kV JOAO CAMARA TR1 RN	0	0	180	0																							
TR 230/69 kV JOAO CAMARA TR2 RN	0	0	180	0																							
1060 Total								274	360	234	75																



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1061	T2010-091	LT	LT Igaporã / Bom Jesus da Lapa II e SE Igaporã	69	23/05/2012	30/12/2013	BC 69 kV 21,3 Mvar IGAPORA BC1 BA	AT	0	0	0	21	0
				230			BC 69 kV 21,3 Mvar IGAPORA BC2 BA		0	0	0	21	0
1061 Total													
Soma de Ext.: 115, Soma de MVA: 300, Soma de Mvar Cap: 92, Soma de Mvar Ind: 0													
1062	T2010-092	LT	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	69	23/05/2012	30/12/2013	TT 69/0 kV ACARAU II TT1 CE	AT	0	0	0	0	0
				230			LT 230 kV SOBRAL III /ACARAU II C-1 CE		0	97	0	0	0
1062 Total													
Soma de Ext.: 97, Soma de MVA: 200, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 20													
1067	T2010-095	LT	LT Catu / Gov. Mangabeira (Realoc.)	230	24/11/2012	17/12/2013	LT 230 kV CAMACARI II /G.MANGABEIRA C-2 BA	AT	0	46	0	0	0
1067 Total													
Soma de Ext.: 76, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1068	T2011-001	SE	SE Miracema - (2ªTR)	500	01/06/2013	01/06/2013	TR 500/138 kV MIRACEMA TR2 TO	NO	0	0	180	0	0
1068 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 180, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1069	T2011-002	SE	SE Rio Branco I - (AT02)	230	01/06/2013	22/05/2013	TR 230/138 kV RIO BRANCO I AT02 AC	AD	0	0	55	0	0
1069 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 55, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1070	T2011-003	SE	SE São Luis III - (2ªTR)	230	01/06/2013	31/03/2013	TR 230/69 kV SAO LUIS III TR2 MA	AD	0	0	150	0	0
1070 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 150, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1071	T2011-004	SE	SE Santa Maria - (AT3)	230	01/08/2013	08/09/2013	TR 230/138 kV SANTA MARIA AT3 PA	AT	0	0	100	0	0
1071 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 100, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1072	T2011-005	SE	SE Londrina - BC	138	26/04/2013	26/04/2013	BC 138 kV 15 Mvar LONDRINA COT BC2 PR	NO	0	0	0	15	0
1072 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 30, Soma de Mvar Ind: 0													
1073	T2011-006	SE	SE Maringá - (BC)	138	26/04/2013	26/04/2013	BC 138 kV 15 Mvar MARINGA BC3 PR	NO	0	0	0	15	0
1073 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 30, Soma de Mvar Ind: 0													
1074	T2011-007	SE	SE Sarandi - (BC)	138	26/04/2013	26/04/2013	BC 138 kV 15 Mvar SARANDI BC1 PR	NO	0	0	0	15	0
1074 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 15, Soma de Mvar Ind: 0													
1075	T2011-008	SE	SE Ponta Grossa do Norte - (BC)	138	26/04/2013	26/04/2013	BC 138 kV 30 Mvar PONTA G NORTE BC1 PR	NO	0	0	0	30	0
1075 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 30, Soma de Mvar Ind: 0													
1079	T2011-012	SE	SE Maçambará - (BC)	23	26/08/2013	02/06/2013	BC 23 kV 3,6 Mvar MACAMBARA BC1 RS	AD	0	0	0	3	0
1079 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 3, Soma de Mvar Ind: 0													
1080	T2011-013	SE	SE São Borja 2 - (BC)	23	26/08/2013	25/11/2013	BC 23 kV 3,6 Mvar SAO BORJAZ BC2 RS	AT	0	0	0	3	0
1080 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 3, Soma de Mvar Ind: 0													
1081	T2011-014	SE	SE Canoas 1 - (2 BCs)	23	26/08/2013	19/02/2014	BC 23 kV 3,6 Mvar CANOAS 1 BC1 RS	AT	0	0	0	3	0
1081 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 3, Soma de Mvar Ind: 0													
1084	T2011-015	SE	SE Santa Maria - (2 BCs)	230	01/06/2013	31/10/2013	BC 230 kV 55 Mvar SANTA MARIA BC1 PA	AT	0	0	0	55	0
1084 Total													
Soma de Ext.: 0, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 55, Soma de Mvar Ind: 0													
1085	T2011-016	LT	LT Ibitinga / Bariri C1/C2 - (Recap.)	138	09/06/2013	09/06/2013	LT 138 kV BARIRI /IBITINGA C-1 SP	NO	0	6	0	0	0
1085 Total													
Soma de Ext.: 12, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1086	T2011-017	LT	Secc. Ibitinga / Catanduva	138	22/01/2014	22/01/2014	LT 138 kV BORBOREMA /IBITINGA C-1 SP	NO	0	4	0	0	0
1086 Total													
Soma de Ext.: 58, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1087	T2011-018	LT	LT Euclides da Cunha / São João da Boa Vista 2 - (Recap.)	138	09/12/2013	09/11/2013	LT 138 kV E.CUNHA /S.J.B.VISTAIH C-2 SP	AD	0	104	0	0	0
1087 Total													
Soma de Ext.: 43, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													
1088	T2011-019	LT	LT Tietê / Cerquillo III / Itapetinga II C1 e C2	138	09/06/2013	30/01/2014	LT 138 kV TIETE /ITAPETINGA2 C-1 SP	AT	0	74	0	0	0
1088 Total													
Soma de Ext.: 74, Soma de MVA: 0, Soma de Mvar Cap: 0, Soma de Mvar Ind: 0													



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013
------	------------	---

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1090	T2011-021	SE	SE Dracena- (Subst. do TR-3)	138	09/04/2013	09/04/2013	TR 138/69 kV DRACENA TR3 SP	NO	0	0	40	0	0
1090 Total										0	40	0	0
1091	T2011-022	SE	SE Presidente Prudente - (Subst. dos TR-1 e TR-2)	138	09/02/2013	30/09/2013	TR 138/88 kV PRE. PRUDENTE TR1 SP TR 138/88 kV PRE. PRUDENTE TR2 SP	AT	0	0	150	0	0
1091 Total										0	300	0	0
1092	T2011-023	SE	SE Vicente de Carvalho - (Subst. do TR-2)	138	09/12/2012	09/11/2012	TR 138/13,8 kV VIC. CARVALHO TR2 SP	C	20/10/2012	0	40	0	0
1092 Total										0	40	0	0
1093	T2011-024	SE	SE Joinville	230	20/09/2012	20/09/2012	TR 230/138 kV JOINVILLE TR7 SC TR 230/69 kV JOINVILLE TR8 SC	C	17/08/2012 17/07/2012	0	75	0	0
1093 Total										0	175	0	0
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	138	20/11/2012	20/11/2013	LT 138 kV GAROPABA /J.LACERDA-A C-1 SC LT 138 kV PALHOÇA ESU /GAROPABA C-1 SC	AT	0	67	0	0	0
1094 Total										0	118	0	0
1095	T2011-026	LT	LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira	138	20/11/2012	20/04/2013	LT 138 kV IMBITUBA /PAL.PINHEIRA C-1 SC LT 138 kV PAL.PINHEIRA /PALHOÇA ESU C-1 SC	AT	0	63	0	0	0
1095 Total										0	88	0	0
1096	T2011-027	SE	SE Assis - (Subst. do TR3 e TR4)	230	09/02/2013	01/02/2013	TR 230/88 kV ASSIS TR3 SP TR 230/88 kV ASSIS TR4 SP	C	06/11/2012 02/12/2012	0	73	0	0
1096 Total										0	73	0	0
1097	T2011-028	SE	SE Norte - (TR)	88 345	09/06/2013	09/06/2013	TT 88/13,8 kV NORTE TR1 SP TR 345/88 kV NORTE TR1 SP	NO	0	0	16	0	0
1097 Total										0	400	0	0
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	230	29/06/2013	18/10/2013	BC 230 kV 15 Mvar PENEDO BC1 AL BC 230 kV 15 Mvar PENEDO BC2 AL	AT	0	0	15	0	0
1098 Total										0	0	30	0
1099	T2011-031	SE	SE Cauipe - (3*TR)	230	29/06/2013	14/11/2013	TR 230/69 kV CAUIPE TR3 CE	AT	0	0	100	0	0
1099 Total										0	100	0	0
1101	T2011-029	LT	LT Jacaranga / Cotegipe (Recap.)	230	06/12/2013	06/02/2014	LT 230 kV COTEGIPE /JACARANGA C-1 BA	AT	0	16	0	0	0
1101 Total										16	0	0	0
1102	T2011-033	SE	SE Suape III 3ª TR 230/69 kV	230	14/12/2013	12/02/2014	TR 230/69 kV SUIAPE III TR3 PE	C	0	0	100	0	0
1102 Total										0	100	0	0
1106	T2011-037	SE	SE Açú II - (R. Limit.)	230	29/09/2012	31/03/2013	TR 230/69 kV ACU II TR6 RN	AT	0	0	50	0	0
1106 Total										0	50	0	0
1107	T2011-038	LT	LT Gov. Mangabeira / Tomba - C2	230	09/04/2012	15/05/2013	LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-2 BA	AT	0	1	0	0	0
1107 Total										1	0	0	0
1108	T2011-039	LT	LT Camaçari II / Polo CD - (Remanej.) na SE Camaçari IV	230	09/12/2012	22/08/2013	LT 230 kV POLO /CAMACARI II C-1 BA LT 230 kV POLO /CAMACARI II C-2 BA	AT	0	10	0	0	0
1108 Total										20	0	0	0
1109	T2011-040	SE	Transferência de Reator 230 kV - 20 Mvar para a PPTE	230	26/01/2012	31/03/2013	RTL 230 kV 20 Mvar IVINHEMA RT1 MS	NO	0	0	0	0	20
1109 Total										0	0	0	20
1110	T2011-041	SE	SE Ivinhema - (Reator)	230	26/12/2012	31/03/2013	RTL 230 kV 20 Mvar IVINHEMA RT1 MS	NO	0	0	0	0	20
1110 Total										0	0	0	20
1112	T2011-043	SE	SE Sapeaçu - (Comp.Est.)	230	16/06/2013	16/06/2013	CE 250/-150 Mvar SAPEACU CE1 BA	NO	0	0	250	150	150
1112 Total										0	0	250	150
1122	T2011-046	SE	SE Conselheiro Pena (Adequ.)	13	29/06/2013	29/07/2013	RTS 13,8 kV 0 Mvar CONSE. PENA RLCC MG	AT	0	0	0	0	0
1122 Total										0	0	0	0
1124	T2011-044	SE	SE Taquaril - (4ªAT)	345	29/06/2013	29/06/2013	TR 345/230 kV TAQUARIL TR4 MG	NO	0	0	225	0	0
1124 Total										0	225	0	0
1126	T2011-100	SE	SE Foz do Chapecó	230	16/02/2013	31/03/2013	TR 230/138 kV FOZ DO CHAPECO TR1 RS TR 230/138 kV FOZ DO CHAPECO TR2 RS	AT	0	0	50	0	0
1126 Total										0	100	0	0
1127	T2011-101	LT	LT Itacaiúnas / Carajás C3	230	16/12/2012	28/06/2013	LT 230 kV ITACAIUNAS /CARAJAS C-3 PA	AT	0	108	0	0	0
1127 Total										108	0	0	0
1128	T2011-102	SE	SE Corumbá	345	16/02/2013	16/04/2013	TR 345/138 kV CORUMBA TR1 GO TR 345/138 kV CORUMBA TR2 GO	AT	0	0	75	0	0
1128 Total										0	150	0	0
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	500	15/10/2012	06/04/2014	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /TAUBATE C-1 SP	AT	0	356	0	0	0
1130 Total										356	0	0	0
1131	T2011-104	CE	CE Cascavel Oeste - (R8 AT)	230	16/08/2013	16/08/2013	LT 230 kV CASCAVEL /F.IGUACUNORTE C-1 PR	C	0	124	0	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013
------	------------	---

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
				525			TR 525/230 kV CASCAVEL OEST TRC PR	NO	0	0	600	0	0
1131 Total										124	600	0	0
1132	T2011-105	SE	SE Pelotas 3 - (3ª Trafo)	230	26/10/2013	23/02/2014	TR 230/138 kV PELOTAS3 TR3 RS	AT	0	0	83	0	0
1132 Total										0	83	0	0
1133	T2011-106	SE	SE Sete Lagoas 4	345	16/06/2013	31/10/2013	TR 345/138 kV SETE LAGOAS 4 TR1 MG TR 345/138 kV SETE LAGOAS 4 TRR1 MG	AT	0	0	375	0	0
1133 Total										0	125	0	0
										500	0	0	0
1134	T2011-107	LT	LT Anastácio / Corumbá CD e SE Corumbá	230	16/06/2013	15/06/2013	CE 50/-50 Mvar ANASTACIO CE1 MS LT 230 kV ANASTACIO /CORUMBA 2 C-1 MS LT 230 kV ANASTACIO /CORUMBA 2 C-2 MS RTB 230 kV 15 Mvar CORUMBA 2 RT1 MS RTL 230 kV 20 Mvar ANASTACIO RT1 MS RTL 230 kV 20 Mvar ANASTACIO RT2 MS RTL 230 kV 20 Mvar CORUMBA 2 RT2 MS RTL 230 kV 20 Mvar CORUMBA 2 RT3 MS TR 230/138 kV CORUMBA 2 TR1 MS TR 230/138 kV CORUMBA 2 TR2 MS	AD	0	0	50	0	50
1134 Total										590	200	50	145
1135	T2011-108	SE	SE Lucas do Rio Verde	230	28/06/2013	15/04/2013	TR 230/138 kV SADIA LRV TR1 MT TR 230/138 kV SADIA LRV TRR1 MT	AD	0	0	75	0	0
1135 Total										0	25	0	0
										100	0	0	0
1136	T2011-109	SE	SE Santa Rosa 1 - (2ª TR)	69	26/08/2013	26/10/2014	TR 69/23 kV SANTA ROSA 1 TR8 RS	AT	0	0	25	0	0
1136 Total										0	25	0	0
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	23	26/08/2013	19/12/2013	BC 23 kV 3,6 Mvar ELDORADO SUL BC2 RS	AT	0	0	0	3	0
1137 Total										0	0	3	0
										0	3	0	0
1138	T2011-111	SE	SE Livramento 2 - (BC)	13	26/08/2013	24/11/2014	BC 13,8 kV 1,8 Mvar LIVRAMENTO 2 BC1 RS	AT	0	0	0	1	0
1138 Total										0	0	1	0
										0	1	0	0
1140	T2011-126	SE	SE Nova Prata 2 - (TR3)	230	26/10/2013	19/02/2014	TR 230/69 kV NOVA PRATA 2 TR5 RS	AT	0	0	50	0	0
1140 Total										0	50	0	0
										0	50	0	0
1141	T2011-112	SE	SE Goiania Leste - (Subst. 36 por 50 MVA)	230	25/06/2013	25/06/2013	TR 230/13,8 kV GOJANIA LESTE TRA GO	NO	0	0	50	0	0
1141 Total										0	50	0	0
										0	50	0	0
1144	T2011-115	SE	SE São João do Piauí - (RB)	500	15/04/2013	15/04/2013	RTB 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI RT5 PI	NO	0	0	0	0	180
1144 Total										0	0	0	180
										0	0	0	180
1145	T2011-116	SE	SE Porto Alegre 8 - (3ª TR)	230	26/11/2013	01/01/2014	TR 230/69 kV PORTO ALEGRE8 TR3 RS	AT	0	0	0	0	0
1145 Total										0	0	0	0
										0	0	0	0
1146	T2011-117	LT	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	69	26/08/2013	10/01/2014	LT 69 kV SAO JERONIMO /CHARQUEADAS C-1 RS LT 69 kV TRIUNFO /SAO JERONIMO C-1 RS	AT	0	11	0	0	0
1146 Total										0	4	0	0
										15	0	0	0
1147	T2011-118	SE	SE São Luis II - (4ª ATR)	230 500	20/12/2013	20/12/2013	LT 230 kV SAO LUIS II /MIRANDA II C-1 MA TR 500/230 kV SAO LUIS II TR4 MA	NO	0	105	0	0	0
1147 Total										0	600	0	0
										105	600	0	0
1148	T2011-119	SE	SE Taquara	138	26/08/2013	23/02/2014	LT 138 kV TAQUARA /CACHOEIRINHA1 C-1 RS LT 138 kV TAQUARA /OSORIO 2 C-1 RS LT 138 kV TRES CORDOAS /TAQUARA C-1 RS	AT	0	42	0	0	0
1148 Total										0	53	0	0
										16	0	0	0
										111	0	0	0
1155	T2011-122	SE	SE Sinop - (3ª AT)	230	16/09/2013	07/07/2013	TR 230/138 kV SINOP TR3 MT	AD	0	0	100	0	0
1155 Total										0	100	0	0
										0	100	0	0
1156	T2011-123	SE	SE Lechuga - (BC)	230	16/05/2013	21/06/2013	BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC5 AM BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC5 AM	AT	0	0	0	55	0
1156 Total										0	0	55	0
										0	0	110	0
1157	T2011-124	SE	SE Rondonópolis - (3ª ATR)	230	20/12/2013	20/12/2013	TR 230/138 kV RONDONOPOLIS TR3 MT	NO	0	0	100	0	0
1157 Total										0	100	0	0
										0	100	0	0
1158	T2011-125	SE	LT Secc. Ariqueemes / Jiparaná na SE Jaru	230	20/11/2013	10/06/2014	LT 230 kV ARIQUEMES /JARU C-1 RO LT 230 kV JARU /JI-PARANA C-1 RO TR 230/69 kV JARU TR1 RO TR 230/69 kV JARU TR2 RO	AT	0	0	0	0	0
1158 Total										0	30	0	0
										0	30	0	0
										0	60	0	0
1159	T2011-127	SE	SE Santo Ângelo 2 - (2ª TR)	69	26/10/2013	26/12/2014	TR 69/23 kV SANTO ANGELO2 TR4 RS	AT	0	0	25	0	0
1159 Total										0	25	0	0
										0	25	0	0
1160	T2011-128	SE	SE Porto Alegre 10 - (BC)	13	26/08/2013	01/03/2014	BC 13,8 kV 7,2 Mvar PORTOALEGRE10 BC1 RS	AT	0	0	0	7	0
1160 Total										0	0	7	0
										0	0	7	0
1161	T2011-129	SE	SE Guarita - (TR)	69	26/10/2013	28/09/2014	TR 69/23 kV GUARITA TR3 RS	AT	0	0	25	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1161 Total										0	25	0	0
1162	T2011-130	SE	SE Santa Cabeça - (Subst. do TR-3 T por um Banco Mono)	88 230	17/11/2013	17/11/2013	TR 88/25 kV SANTA CABECA TR1 SP TR 230/88 kV SANTA CABECA TR3 SP	NO	0 0	0 20	40 0	0 0	0 0
1162 Total										0	60	0	0
1163	T2011-131	SE	SE Chavantes - (3ª TR)	230	17/11/2013	17/11/2013	TR 230/88 kV CHAVANTES TR8 SP	NO	0	0	40	0	0
1163 Total										0	40	0	0
1164	T2011-132	SE	SE Joinville Norte - (3ª PAT)	230	26/10/2013	26/10/2013	TR 230/138 kV JOINV.NORTE TR3 SC	NO	0	0	150	0	0
1164 Total										0	150	0	0
1165	T2011-133	LT	LT Secc. Passo Fundo / Monte Claro na SE Nova Prata 2.	230	26/10/2013	26/10/2013	LT 230 kV MONTE CLARO / NOVA PRATA 2 C-2 RS LT 230 kV PASSO FUNDO / NOVA PRATA 2 C-2 RS	NO	0 0	1 8	0 0	0 0	0 0
1165 Total										0	9	0	0
1166	T2011-134	SE	SE Santana do Matos II - (2ª TR)	138	31/10/2013	21/04/2014	TR 138/69 kV SAN.MATOS II TR2 RN	AT	0	0	15	0	0
1166 Total										0	15	0	0
1167	T2011-135	SE	SE Carajás - (BC)	138	30/04/2013	28/02/2013	BC 138 kV 80 Mvar CARAJAS I GO	AD	0	0	0	80	0
1167 Total										0	0	80	0
1168	T2011-136	SE	SE Tucuruí - (2ª AT)	230 500	20/06/2014	20/12/2014	LT 230 kV TUCURUI /ALTAMIRA C-1 PA TR 230/69 kV TUCURUI TF1 PA TR 500/230 kV TUCURUI TR2 PA	AT	0 0 0	325 0 450	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1168 Total										0	325	450	0
1174	T2011-142	SE	SE Quinta - (Instalação do BC para o módulo de CCP)	13	20/12/2013	01/06/2013	BC 13,8 kV 3,6 Mvar QUINTA BC1 RS	AD	0	0	0	3	0
1174 Total										0	0	3	0
1176	T2011-144	SE	SE Bandeirantes - (TR-4)	345	08/11/2013	08/11/2013	TR 345/88 kV BANDEIRANTES TR3 SP TR 345/88 kV BANDEIRANTES TRR4 SP	NO	0 0	0 400	400 0	0 0	0 0
1176 Total										0	800	0	0
1177	T2011-145	SE	SE Grajaú - (Reserva)	500	08/11/2013	30/05/2013	TR 500/138 kV GRAJAU TRR2 RJ	AD	0	0	200	0	0
1177 Total										0	200	0	0
1178	T2011-146	LT	LT Lajeado 2 / Lajeado 1 - (Recap)	69	20/10/2013	20/10/2013	LT 69 kV LAJEADO 2 /LAJEADO 1 C-1 RS LT 69 kV LAJEADO 2 /LAJEADO 1 C-2 RS	C	30/11/2011 30/11/2011	4 4	0 0	0 0	0 0
1178 Total										8	0	0	0
1179	T2011-147	SE	SE Piripiri (2ª BC)	230	06/12/2013	06/12/2013	BC 230 kV 30 Mvar PIRIPIRI BC2 PI	NO	0	0	0	30	0
1179 Total										0	0	30	0
1184	T2011-152	SE	SE Santo Antônio de Jesus - (3ª TR)	230	06/12/2013	31/07/2014	TR 230/69 kV STO.A.JESUS TR3 BA	AT	0	0	100	0	0
1184 Total										0	100	0	0
1185	T2011-153	SE	SE Senhor do Bonfim II (2ª TR)	230	06/12/2013	29/05/2014	TR 230/138 kV SR.BONFIM II TR6 BA	AT	0	0	100	0	0
1185 Total										0	100	0	0
1187	T2011-155	SE	SE Uberaba - TR 230/13,8 kV	230	12/03/2014	12/03/2014	TR 230/13,8 kV UBERABA TRC PR TR 230/13,8 kV UBERABA TRD PR	NO	0 0	0 50	50 0	0 0	0 0
1187 Total										0	100	0	0
1188	T2011-156	SE	SE Suape II 2ª TR 500/230 kV	500	14/12/2013	12/02/2014	TR 500/230 kV SUAPE II TR2 PE	AT	0	0	600	0	0
1188 Total										0	600	0	0
1189	T2011-157	SE	SE Sete Lagoas 4 - BC 138 kV	138	25/05/2013	25/05/2013	BC 138 kV 24,5 Mvar SETE LAGOAS 4 BC1 MG	NO	0	0	24	24	0
1189 Total										0	24	24	0
1190	T2011-158	SE	SE Pirineus - 2ª TR	230	20/12/2013	20/08/2013	TR 230/138 kV PIRINEUS CELG TR1 GO	AD	0	0	225	0	0
1190 Total										0	225	0	0
1194	T2011-163	LT	LT Cascavel Oeste / Guaira (Realoc.)	230	19/03/2013	09/09/2012	LT 230 kV CASCAVEL OEST/GUAIRA C-1 PR	C	09/09/2012	126	0	0	0
1194 Total										126	0	0	0
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Poto Alegre 8	230	27/07/2013	27/07/2013	LT 230 kV PORTO ALEGRES / PORTO ALEGRES C-1 RS	NO	0	12	0	0	0
1195 Total										12	0	0	0
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	230	27/07/2013	27/07/2013	LT 230 kV PORTO ALEGRES /NOVA STA RITA C-1 RS	NO	0	29	0	0	0
1196 Total										29	0	0	0
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	230	27/07/2013	30/08/2013	LT 230 kV CAMPO BOM /TAQUARA C-1 RS	NO	0	29	0	0	0
1197 Total										29	0	0	0
1198	T2011-170-D	SE	SE Jardim Botânico - (Ex - Porto Alegre 12)	230	27/07/2013	27/07/2013	LT 230 kV GRAVATAIZ /JARDIM BOTANICO FIC C-1 RS LT 230 kV JARDIM BOTANICO FIC /JARDIM BOTANICO C-1 RS LT 230 kV JARDIM BOTANICO FIC /PORTO ALEGRE10 C-1 RS TR 230/69 kV JARDIM BOTANICO TR1 RS TR 230/69 kV JARDIM BOTANICO TR2 RS	NO	0 0 0 0 0	34 2 2 2 83	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1198 Total										40	83	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1199	T2011-170-E	SE	SE Viamão 3	230	27/07/2013	27/07/2013	LT 230 kV GRAVATAIZ /VIAMAO 3 C-3 RS LT 230 kV VIAMAO 3 /PORTOALEGRE C-3 RS TR 230/69 kV VIAMAO 3 TR1 RS TR 230/69 kV VIAMAO 3 TR2 RS TR 230/69 kV VIAMAO 3 TR3 RS	NO	0	25	0	0	0
1199 Total										33	249	0	0
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	230	27/07/2013	30/08/2013	LT 230 kV CANDELARIA 2 /NOVA STA RITA C-1 RS LT 230 kV ITAUBA /CANDELARIA 2 C-1 RS TR 230/69 kV CANDELARIA 2 TR1 RS TR 230/69 kV CANDELARIA 2 TR2 RS	NO	0	168	0	0	0
1200 Total										240	166	0	0
1201	T2011-170-G	LT	SE Restinga, LT Restinga / Porto Alegre 13 e LT Restinga / Viamão 3	230	27/07/2013	27/07/2013	LT 230 kV RESTINGA /PORTOALEGRE13 C-1 RS LT 230 kV RESTINGA /VIAMAO 3 C-1 RS TR 230/69 kV RESTINGA TR1 RS TR 230/69 kV RESTINGA TR2 RS	NO	0	13	0	0	0
1201 Total										32	166	0	0
1202	T2011-164	SE	SE Naranhíba - 3ª TR	230	15/08/2013	15/08/2013	TR 230/69 kV NARANDIBA TR3 BA	NO	0	0	0	0	0
1202 Total										0	0	0	0
1203	T2011-165	LT	LT Cascavel Oeste / Foz do Iguaçu Norte (Realoc.)	230	14/03/2013	16/09/2012	LT 230 kV CASCAVEL OEST /F.IGUACUNORTE C-1 PR	C	16/09/2012	115	0	0	0
1203 Total										115	0	0	0
1207	T2011-169	LT	LT - Uberaba / Umbará (Recondut.)	230	23/12/2013	23/12/2013	LT 230 kV UBERABA /UMBARA C-2 PR	NO	0	36	0	0	0
1207 Total										36	0	0	0
1208	T2011-171	LT	LT Uberaba / Curitiba Leste (Recondut.)	230	23/12/2013	10/05/2014	LT 230 kV POSTO FISCAL /UBERABA C-1 PR	AT	0	67	0	0	0
1208 Total										67	0	0	0
1212	T2011-175	SE	SE Capão Bonito - (Individ. dos CTs dos TRs)	138	26/08/2013	26/12/2013	TR 138/13,8 kV CAPAO BONITO TR3 SP	AT	0	0	12	0	0
1212 Total										0	12	0	0
1213	T2011-176	SE	SE Brasília Geral - (ATR)	230	15/08/2013	15/08/2013	TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TRR1 DF	C	0	0	60	0	0
1213 Total										0	60	0	0
1214	T2011-180	LT	LT João Câmara II / Ceará Mirim / C.Grandell e SE's João Câmara II, Ceará Mirim / Campina Grande III	138	13/08/2013	22/11/2014	BC 138 kV 50 Mvar JOAO CAMARA II BC1 RN	AT	0	0	0	50	0
				CE 150/75 Mvar CEARA MIRIM CE1 RN			0		0	0	150	75	
				LT 230 kV C.GRANDE III /C.GRANDE II C-1 PB			0		8	0	0	0	
				LT 230 kV CEARA MIRIM /EXTREMOZ II C-1 RN			0		26	0	0	0	
				LT 500 kV CEARA MIRIM /C.GRANDE III C-1 RN/PB			0		201	0	0	0	
				LT 500 kV JOAO CAMARA II /CEARA MIRIM C-1 RN			0		64	0	0	0	
				RTB 500 kV 150 Mvar C.GRANDE III RT1 PB			0		0	0	0	150	
				RTB 500 kV 150 Mvar CEARA MIRIM RT1 RN			0		0	0	0	150	
				RTB 500 kV 50 Mvar C.GRANDE III RTR1 PB			0		0	0	0	50	
				RTB 500 kV 50 Mvar CEARA MIRIM RTR1 RN			0		0	0	0	50	
				RTL 500 kV 100 Mvar C.GRANDE III RT2 PB			0		0	0	0	100	
				RTL 500 kV 100 Mvar CEARA MIRIM RT2 RN			0		0	0	0	100	
				RTL 500 kV 33,33 Mvar C.GRANDE III RTR2 PB			0		0	0	0	33	
				RTL 500 kV 33,33 Mvar CEARA MIRIM RTR2 RN			0		0	0	0	33	
TR 500/138 kV JOAO CAMARA II TR1 RN	0	0	450	0	0								
TR 500/138 kV JOAO CAMARA II TR2 RN	0	0	450	0	0								
TR 500/138 kV JOAO CAMARA II TRR1 RN	0	0	150	0	0								
TR 500/230 kV C.GRANDE III TR1 PB	0	0	600	0	0								
TR 500/230 kV C.GRANDE III TRR1 PB	0	0	200	0	0								
TR 500/230 kV CEARA MIRIM TR1 RN	0	0	450	0	0								
TR 500/230 kV CEARA MIRIM TR2 RN	0	0	450	0	0								
TR 500/230 kV CEARA MIRIM TRR1 RN	0	0	150	0	0								
1214 Total										299	2900	200	741
1215	T2011-177	SE	SE Londrina - (3ª ATR)	230	22/12/2013	22/12/2013	TR 230/138 kV LONDRINA COT TRC PR	NO	0	0	150	0	0
1215 Total										0	150	0	0
1216	T2011-178	SE	SE Maringa - (3ª ATR)	230	22/12/2013	22/12/2013	TR 230/138 kV MARIINGA TRC PR	NO	0	0	150	0	0
1216 Total										0	150	0	0
1217	T2011-179	SE	SE Ponta Grossa Norte - (Subst.dos 2 TR)	230	22/12/2013	22/12/2013	TR 230/138 kV PONTA G NORTE TRA PR TR 230/138 kV PONTA G NORTE TRB PR	NO	0	0	150	0	0
1217 Total										0	300	0	0
1218	T2011-181	SE	SE Ipatinga 1 - BCs	13	31/08/2013	31/08/2013	BC 13,8 kV 6 Mvar IPATINGA 1 BC1 MG BC 13,8 kV 6 Mvar IPATINGA 1 BC2 MG	NO	0	0	0	6	0
1218 Total										0	0	0	12
1219	T2011-182	SE	SE Neves 1 - (Complem. dos BCs)	13	30/06/2013	30/06/2013	BC 13,8 kV 3,6 Mvar NEVES 1 BC1 MG BC 13,8 kV 3,6 Mvar NEVES 1 BC2 MG BC 13,8 kV 3,6 Mvar NEVES 1 BC3 MG BC 13,8 kV 3,6 Mvar NEVES 1 BC4 MG	NO	0	0	0	3	0
1219 Total										0	0	12	0
1220	T2011-184	SE	SE Montes Claros 2 - BCs	13	31/10/2013	31/10/2013	BC 13,8 kV 3,6 Mvar MONTESCLAROS2 BC3 MG BC 13,8 kV 3,6 Mvar MONTESCLAROS2 BC4 MG	NO	0	0	0	3	0
1220 Total										0	0	3	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013												
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1220 Total										0	0	6	0
1221	T2011-185	SE	SE Gov. Valadares 2 – BCs	13	31/08/2013	31/08/2013	BC 13,8 kV 3,6 Mvar G.VALADARES 2 BC5 MG BC 13,8 kV 3,6 Mvar G.VALADARES 2 BC6 MG	NO	0	0	0	3	0
1221 Total										0	0	6	0
1222	T2011-186	SE	SE Juiz de Fora 1 – BCs	138	31/10/2013	31/10/2013	BC 138 kV 32,8 Mvar JUIZ DE FORA1 BC3 MG	NO	0	0	0	32	0
1222 Total										0	0	32	0
1223	T2011-187	SE	SE Barreiro – BCs	138	31/01/2014	31/01/2014	BC 138 kV 32,8 Mvar BARREIRO 1 BC2 MG	NO	0	0	0	32	0
1223 Total										0	0	32	0
1224	T2011-188	SE	SE Conselheiro Pena – BCs	13	31/08/2013	31/08/2013	BC 13,8 kV 3,6 Mvar CONSE. PENA BC1 MG	NO	0	0	0	3	0
1224 Total										0	0	3	0
1225	T2011-189	SE	SE Pimenta – (Adeq. do Arranjo de Barras)	138	31/10/2014	31/10/2014	LT 138 kV PIMENTA /ARCOS C-1 MG LT 138 kV PIMENTA /ARCOS C-2 MG	NO	0	34	0	0	0
1225 Total										0	58	0	0
1227	T2011-191	SE	SE São Gotardo 2 – BC	345	31/01/2014	31/01/2014	BC 345 kV 150 Mvar SAO GOTARDO 2 BC1 MG	NO	0	0	0	150	0
1227 Total										0	0	150	0
1228	T2011-194	SE	SE Bom Despacho 3 – (Comp. Estático)	500	31/01/2014	31/01/2014	CE 200/-300 Mvar B.DESPACHO 3 CE1 MG	NO	0	0	0	200	300
1228 Total										0	0	200	300
1229	T2011-192	LT	LT Funil – Poções II alteração da tensão	230	08/06/2014	08/06/2014	LT 230 kV FUNIL /POCOES II C-1 BA	NO	0	0	0	0	0
1229 Total										0	0	0	0
1230	T2011-193	SE	SE Sapeaçu - 3ª TR	500	07/11/2013	07/11/2013	TR 500/230 kV SAPEACU TR3 BA	NO	0	0	600	0	0
1230 Total										0	600	0	0
1232	T2012-001	SE	SE Quinta - BC	230	24/12/2013	24/06/2014	BC 230 kV 25 Mvar QUINTA BC2 RS	AT	0	0	0	25	0
1232 Total										0	0	25	0
1233	T2012-002	LT	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos Reconst.	138	04/01/2014	31/05/2014	LT 138 kV SANTA CRUZ /JACAREPAGUA C-1 RJ LT 138 kV SANTA CRUZ /JACAREPAGUA C-2 RJ	AT	0	24	0	0	0
1233 Total										0	48	0	0
1234	T2012-003	SE	SE Nova Santa Rita - (4ªTR)	525	22/12/2013	22/12/2013	TR 525/230 kV NOVA STA RITA TR1 RS	NO	0	0	672	0	0
1234 Total										0	0	672	0
1235	T2012-004	SE	SE Itajaí - (4ª TR)	230	22/11/2014	22/11/2014	TR 230/138 kV ITAJAI TR4 SC	NO	0	0	150	0	0
1235 Total										0	150	0	0
1236	T2012-005	LT	LT Santo Ângelo / Mairiporã	138	05/10/2012	30/12/2013	LT 138 kV POLIMIX /RL (MAIRIPORÃ / SANTO ÂNGELO) C-1 SP	AT	0	0	0	0	0
1236 Total										0	0	0	0
1239	T2012-008	LT	LT Baixada Santista / Vicente de Carvalho	138	05/08/2013	05/08/2013	LT 138 kV EMBRAPORT /RL (BAIXADA SANTISTA - VICENTE DE CARVALHO) C-1 SP	NO	0	0	0	0	0
1239 Total										0	0	0	0
1241	T2012-010	SE	SE Rurópolis - 3ª TR	230	15/07/2014	15/07/2014	TR 230/138 kV RUROPOLIS TR3 PA	NO	0	0	100	0	0
1241 Total										0	0	100	0
1242	T2012-012	SE	LT Salto Grande / Ourinhos / Chavantes (Reconst.)	88	22/02/2014	30/12/2014	LT 88 kV OURINHOS /CHAVANTES C-1 SP	AT	0	26	0	0	0
1242 Total										0	26	0	0
1243	T2012-011	SE	SE Porto Franco - 3ª TR	230	15/03/2014	15/03/2014	TR 230/138 kV PORTO FRANCO TR3 MA	NO	0	0	100	0	0
1243 Total										0	0	100	0
1246	T2012-016	LT	LT Utinga / Santa Maria: reencabeçamento na SE Utinga	230	15/09/2013	14/03/2014	LT 230 kV UTINGA /SANTA MARIA C-1 PA	AT	0	93	0	0	0
1246 Total										0	93	0	0
1247	T2012-015	LT	LT Utinga/ Miramar - CD: Adeq. de barramentos	69	15/10/2013	14/03/2014	LT 69 kV UTINGA /MIRAMAR C-1 PA LT 69 kV UTINGA /MIRAMAR C-2 PA	AT	0	15	0	0	0
1247 Total										0	30	0	0
1249	T2012-018	LT	LT Ouro Preto 2 - Taquaril	345	22/03/2014	22/03/2014	LT 345 kV OURO PRETO 2 /TAQUARIL C-1 MG	NO	0	53	0	0	0
1249 Total										0	53	0	0
1250	T2012-019	SE	SE Mesquita - 4ª TR	500	22/06/2014	22/06/2014	TR 500/230 kV MESQUITA TR4 MG	NO	0	0	400	0	0
1250 Total										0	0	400	0
1251	T2012-020	SE	SE Tauá II - CE	230	09/04/2014	08/05/2014	CE 90/-45 Mvar TAUÁ II CE1 CE	AT	0	0	0	90	45
1251 Total										0	0	90	45
1252	T2012-021	SE	SE Bongí - 3ª TR	230	09/04/2014	09/04/2014	TR 230/13,8 kV BONGI TR5 PE	NO	0	0	40	0	0
1252 Total										0	0	40	0
1253	T2009-241-B	LT	LT Niquelândia / Barro Alto C2	230	19/07/2011	28/02/2014	LT 230 kV BARRO ALTO /NIQUELANDIA C-2 GO	AT	0	88	0	0	0
1253 Total										0	88	0	0
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	230	18/11/2013	18/11/2013	LT 230 kV ACESITA /TIMOTEO 2 C-1 MG LT 230 kV MESQUITA /TIMOTEO 2 C-1 MG	NO	0	3	0	0	0
1254 Total										0	24	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
							LT 230 kV TIMOTEO 2 /IPATINGA 1 C-1 MG		0	14	0	0	0
1254 Total										41	0	0	0
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	69	13/08/2013	21/08/2014	TT 69/0 kV MORRO CHAPEU II TA1 BA LT 230 kV MORRO CHAPEU II /IRECE C-1 BA RTB 230 kv 20 Mvar MORRO CHAPEU II RT1 BA TR 230/69 kv MORRO CHAPEU II TR1 BA	AT	0	0	0	0	0
				230					0	65	0	0	0
1255 Total										65	150	0	20
1256	T2012-032-A	LT	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	69	13/08/2013	22/08/2014	TT 69/0 kV LAGOA NOVA II TA1 RN LT 230 kV PARAÍSO /LAGOA NOVA II C-1 RN TR 230/69 kv LAGOA NOVA II TR1 RN TR 230/69 kv LAGOA NOVA II TR2 RN	AT	0	0	0	0	0
				230					0	65	0	0	0
1256 Total										65	300	0	0
1257	T2012-033	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	230	25/01/2015	25/01/2015	CE 150-120 Mvar BOA VISTA CE1 RR LT 500 kV EQUADOR /BOA VISTA C-1 RR LT 500 kV EQUADOR /BOA VISTA C-2 RR LT 500 kV LECHUGA /EQUADOR C-1 AM/RR LT 500 kV LECHUGA /EQUADOR C-2 AM/RR RTB 500 kv 136,5 Mvar EQUADOR RT5 RR RTB 500 kv 136,5 Mvar EQUADOR RT6 RR RTB 500 kv 45,5 Mvar EQUADOR RT8 RR RTL 500 kv 136,5 Mvar BOA VISTA RT1 RR RTL 500 kv 136,5 Mvar BOA VISTA RT2 RR RTL 500 kv 136,5 Mvar EQUADOR RT3 RR RTL 500 kv 136,5 Mvar EQUADOR RT4 RR RTL 500 kv 165 Mvar EQUADOR RT1 RR RTL 500 kv 165 Mvar EQUADOR RT2 RR RTL 500 kv 165 Mvar LECHUGA RT4 AM RTL 500 kv 165 Mvar LECHUGA RT5 AM RTL 500 kv 45,5 Mvar BOA VISTA RTR1 RR RTL 500 kv 45,5 Mvar EQUADOR RTR3 RR RTL 500 kv 55 Mvar EQUADOR RTR1 RR RTL 500 kv 55 Mvar LECHUGA RTR4 AM TR 500/230 kv BOA VISTA TR1 RR TR 500/230 kv BOA VISTA TR2 RR	NO	0	0	150	120	
1257 Total										1430	800	150	1841
1259	T2012-034-A	SE	SE Miramar	230	09/12/2013	09/12/2013	TR 230/69 kv MIRAMAR TR1 PA TR 230/69 kv MIRAMAR TR2 PA	NO	0	0	150	0	0
1259 Total										0	300	0	0
1260	T2012-035	SE	SE Nobres	230	09/12/2013	09/06/2013	TR 230/138 kv NOBRES TR1 MT TR 230/138 kv NOBRES TR2 MT	AD	0	0	100	0	0
1260 Total										0	200	0	0
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	230	09/12/2013	12/04/2014	LT 230 kV PIRINEUS /XAVANTES C-2 GO	AD	0	50	0	0	0
1261 Total										50	0	0	0
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	69	09/08/2013	21/03/2014	TT 69/0 kV TERESINA III TT1 PI LT 230 kV TERESINA II /TERESINA III C-1 PI LT 230 kV TERESINA II /TERESINA III C-2 PI TR 230/69 kv TERESINA III TR1 PI TR 230/69 kv TERESINA III TR2 PI	AT	0	0	0	0	0
				230					0	26	0	0	0
1262 Total										52	400	0	0
1263	T2012-038	LT	LT Recife II / Suape II C2	500	09/10/2013	01/05/2014	LT 500 kV SUAPE II /RECIFE II C-2 PE	AT	0	44	0	0	0
1263 Total										44	0	0	0
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV / Sapeaçu	500	09/12/2013	13/11/2014	LT 500 kV CAMACARI IV /SAPEACU C-1 BA	AT	0	105	0	0	0
1264 Total										105	0	0	0
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	345	09/02/2014	01/02/2014	LT 345 kV ADRIANOPOLIS /NOVA IGUAÇU C-2 RJ LT 345 kV NOVA IGUAÇU /JACAREPAGUA C-2 RJ LT 500 kV ANGRA FUR /NOVA IGUAÇU C-1 RJ LT 500 kV NOVA IGUAÇU /SAO JOSE C-1 RJ LT 500 kV TAUBATE /NOVA IGUAÇU C-1 SP/RJ RTL 500 kv 23,5 Mvar TAUBATE RTR2 SP RTL 500 kv 24,5 Mvar NOVA IGUAÇU RTR1 RJ RTL 500 kv 72,5 Mvar NOVA IGUAÇU RT1 RJ RTL 500 kv 73,5 Mvar TAUBATE RT2 SP TR 500/138 kv NOVA IGUAÇU TR2 RJ TR 500/138 kv NOVA IGUAÇU TRR2 RJ TR 500/345 kv NOVA IGUAÇU TR1 RJ TR 500/345 kv NOVA IGUAÇU TRR1 RJ	AD	0	17	0	0	
				500					0	29	0	0	0
1265 Total										426	2400	0	192
1266	T2012-041	SE	SE Itapeti	88	09/08/2013	09/08/2013	BC 88 kv 28,8 Mvar ITAPETI BC1 SP BC 88 kv 28,8 Mvar ITAPETI BC2 SP TT 88/0 kv ITAPETI TA1 SP TT 88/0 kv ITAPETI TA2 SP TR 345/88 kv ITAPETI TR2 SP	NO	0	0	0	28	0
									0	0	50	0	0
1266 Total										0	0	400	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores				
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind	
				345			TR 345/88 kV ITAPETI TR3 SP TR 345/88 kV ITAPETI TRR2 SP		0 0	0 133	400 0	0 0	0 0	
1266 Total										0	1033	56	0	
1267	T2012-042-A	SE	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	230 500	09/06/2014	01/11/2014	LT 230 kV GARANHUNS /ANGELIM C-5 PE RTB 500 kV 150 Mvar GARANHUNS RT4 PE RTB 500 kV 50 Mvar GARANHUNS RTR4 PE RTL 500 kV 100 Mvar GARANHUNS RT3 PE RTL 500 kV 150 Mvar GARANHUNS RT2 PE RTL 500 kV 33,33 Mvar GARANHUNS RTR3 PE RTL 500 kV 50 Mvar GARANHUNS RTR2 PE TR 500/230 kV GARANHUNS TR1 PE TR 500/230 kV GARANHUNS TRR1 PE	AT	0 0 0 0 0 0 0 0 0	13 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 600 0	0 0 0 0 0 0 0 0 200	0 150 50 100 150 33 50 0 0	
1267 Total										13	600	0	733	
1268	T2012-032-B	SE	SE Ibiapina II	69 230	13/08/2013	21/06/2014	BC 69 kV 21,3 Mvar IBIAPINA II BC1 CE TT 69/0 kV IBIAPINA II TA1 CE LT 230 kV IBIAPINA II /SOBRAL II C-1 CE LT 230 kV PIRIPIRI /IBIAPINA II C-1 PI/CE TR 230/69 kV IBIAPINA II TR1 CE TR 230/69 kV IBIAPINA II TR2 CE	AT	0 0 0 0 0 0	0 0 102 87 0 0	0 0 0 100 100	21 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
1268 Total										189	200	21	0	
1270	T2012-034-B	SE	SE Tucuruí	230	09/12/2013	09/12/2013	TR 230/138 kV TUCURUI TR1 PA TR 230/138 kV TUCURUI TR2 PA	NO	0 0	0 100	100 0	0 0	0 0	
1270 Total										0	200	0	0	
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	230	09/12/2013	30/05/2014	LT 230 kV SAPEACU /STO.A.JESUS C-3 BA	AT	0	31	0	0	0	
1271 Total										31	0	0	0	
1272	T2012-043	LT	LT Cascavel Oeste / Umuarama e SE Umuarama	230	12/01/2014	12/01/2014	LT 230 kV CASCAVEL OEST /UMUARAMA C-1 PR TR 230/138 kV UMUARAMA TR1 PR TR 230/138 kV UMUARAMA TR2 PR	NO	0 0 0	143 0 150	0 0 150	0 0 0	0 0 0	
1272 Total										143	300	0	0	
1273	T2012-042-B	SE	SE Pau Ferro	500	09/06/2014	09/06/2014	RTL 500 kV 180 Mvar PAU FERRO RT2 PE RTL 500 kV 60 Mvar PAU FERRO RTR2 PE TR 500/230 kV PAU FERRO TR4 PE TR 500/230 kV PAU FERRO TR5 PE TR 500/230 kV PAU FERRO TRR4 PE	NO	0 0 0 0 0	0 0 750 750 250	0 0 0 0 0	180 60 0 0 0		
1273 Total										0	1750	0	240	
1274	T2012-042-C	LT	LT Luiz Gonzaga / Garanhuns e Garanhuns / Pau Ferro	500	09/06/2014	01/11/2014	LT 500 kV GARANHUNS /PAU FERRO C-1 PE LT 500 kV US. L.GONZAGA /GARANHUNS C-2 PE	AT	0 0	239 224	0 0	0 0	0 0	
1274 Total										463	0	0	0	
1275	T2012-042-D	LT	LT Garanhuns / Campina Grande III	500	09/06/2014	01/11/2014	LT 500 kV GARANHUNS /C.GRANDE III C-1 PE/PB RTL 500 kV 100 Mvar C.GRANDE III RT3 PB RTL 500 kV 33,33 Mvar C.GRANDE III RTR3 PB	AT	0 0 0	190 0 0	0 0 0	0 0 100	0 33	
1275 Total										190	0	0	133	
1276	T2012-044	SE	SE Milagres - BC	500	19/12/2013	19/12/2013	CR 500 kV 2,4 Mvar MILAGRES BC51 CE RTL 500 kV 180 Mvar MILAGRES RT4 CE	NO	0 0	0 0	0 2	0 180	0 180	
1276 Total										0	0	2	180	
1280	T2012-048	SE	SE Itatiba 3ª AT	500	29/07/2014	29/07/2014	TR 500/138 kV ITATIBA TR3 SP	NO	0	0	133	0	0	
1280 Total										0	133	0	0	
1281	T2012-049	LT	LT Bom Jesus da Lapa II / Igaporã II (Recap)	230	04/05/2012	15/11/2013	LT 230 kV IGAPORA II /B.J.LAPA II C-1 BA	AT	0	115	0	0	0	
1281 Total										115	0	0	0	
1282	T2012-050	SE	SE Ramon Robert Filho	345	22/05/2014	22/05/2014	TR 345/88 kV RAM REBERT F TR1 SP TR 345/88 kV RAM REBERT F TR2 SP TR 345/88 kV RAM REBERT F TR3 SP TR 345/88 kV RAM REBERT F TRR1 SP	NO	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1282 Total										0	0	0	0	
1283	T2012-051	SE	SE Mogi Sub TR 1	88 230	22/05/2014	22/05/2014	TR 88/25 kV MOGI TREG1 SP TR 230/88 kV MOGI TR1 SP	NO	0 0	0 90	0 0	0 0	0 0	
1283 Total										0	90	0	0	
1285	T2012-053	LT	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituacu / Pirajá	69 230	10/11/2013	30/03/2014	TT 69/0 kV PIRAJA TA1 BA LT 230 kV CAMACARI IV /PIRAJA C-1 BA LT 230 kV PITUACU /PIRAJA C-1 BA TR 230/69 kV PIRAJA TR1 BA TR 230/69 kV PIRAJA TR2 BA	AT	0 0 0 0 0	0 45 5 0 0	1 0 0 180 180	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
1285 Total										50	361	0	0	
1286	T2012-054-A	SE	SE Abdon Batista	230	10/05/2014	10/05/2014	LT 230 kV ABDON BATISTA /AGES C-1 SC LT 230 kV ABDON BATISTA /AGES C-2 SC LT 230 kV BARRA GRANDE /ABDON BATISTA C-1 SC LT 230 kV BARRA GRANDE /ABDON BATISTA C-2 SC LT 525 kV ABDON BATISTA /C.NOVO5 C-1 SC	NO	0 0 0 0 0	93 93 33 33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
1286 Total										0	44	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013
------	------------	---

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
				525			LT 525 kV BIGUACU /ABDON BATISTA C-1 SC TR 525/230 kV ABDON BATISTA TR1 SC TR 525/230 kV ABDON BATISTA TR2 SC TR 525/230 kV ABDON BATISTA TRR1 SC		0	233	0	0	0
1286 Total										529	1568	0	0
1287	T2012-054-B	SE	SE Gaspar 2	230	10/05/2014	10/05/2014	LT 230 kV BIGUACU /GASPAR 2 C-1 SC LT 230 kV GASPAR 2 /BLUMENAU C-1 SC TR 230/138 kV GASPAR 2 TR1 SC TR 230/138 kV GASPAR 2 TR2 SC	NO	0	106	0	0	0
1287 Total										118	300	0	0
1288	T2012-055	SE	SE Milagres (BR)	500	25/02/2014	25/02/2014	RTB 500 kV 180 Mvar MILAGRES RT3 CE	NO	0	0	0	0	180
1288 Total										0	0	0	180
1289	T2012-056	LT	LT Lechuga Jorge Teixeira C3	230	07/01/2014	07/01/2014	LT 230 kV JORGE TEIXEIRA /LECHUGA C-3 AM TR 230/138 kV LECHUGA TR1 AM TR 230/138 kV LECHUGA TR2 AM TR 230/138 kV LECHUGA TR3 AM	NO	0	30	0	0	0
1289 Total										30	450	0	0
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	69 230	10/05/2014	10/05/2014	TT 69/0 kV MACEIO II TT1 AL LT 230 kV MESSIAS /MACEIO II C-1 AL LT 230 kV MESSIAS /MACEIO II C-2 AL TR 230/69 kV MACEIO II TR1 AL TR 230/69 kV MACEIO II TR2 AL	NO	0	0	0	0	0
1290 Total										40	0	0	0
1292	T2012-059	SE	SE Boa Vista 3ª TR	230	24/07/2012	25/01/2015	TR 230/69 kV BOA VISTA TR3 RR	AT	0	0	100	0	0
1292 Total										0	100	0	0
1293	T2012-060-A	SE	SE Mirueira II 230/69 kV	69 230	01/02/2014	31/01/2014	TT 69/0 kV SE MIRUEIRA II TT1 PE TR 230/69 kV SE MIRUEIRA II TR1 PE TR 230/69 kV SE MIRUEIRA II TR2 PE	AD	0	0	0	0	0
1293 Total										0	300	0	0
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboatão II 230/69 kV	69 230	01/02/2014	26/05/2014	TT 69/0 kV SE JABOATAO II TT1 PE LT 230 kV RECIFE II /SE JABOATAO II C-1 PE LT 230 kV SE JABOATAO II /PBAPAMA II C-1 PE TR 230/69 kV SE JABOATAO II TR1 PE TR 230/69 kV SE JABOATAO II TR2 PE	AT	0	0	0	0	0
1294 Total										55	300	0	0
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	500	24/12/2014	24/12/2014	CR 500 kV 390 Mvar R.VERDE NORTE BCS1 GO	NO	0	0	0	390	0
1295 Total										0	0	390	0
1296	T2012-062	LT	Secc. Goianinha/Mirueira	230	27/03/2014	27/03/2014	LT 230 kV PAU FERRO /GOIANINHA C-1 PE LT 230 kV PAU FERRO /MIRUEIRA C-1 PE LT 230 kV PAU FERRO /MIRUEIRA C-2 PE	NO	0	43	0	0	0
1296 Total										112	0	0	0
1297	T2012-063	SE	SE Mossoró II - RB	230	20/08/2014	10/02/2014	RTB 230 kV 20 Mvar MOSSORO II 1 RN	AD	0	0	0	0	20
1297 Total										0	0	0	20
1305	T2012-071	SE	SE Piratininga 2 - (Trafo de Aterramento)	88	20/02/2014	20/02/2014	TT 88/13,8 kV PIRATININGA 2 TT1 SP TT 88/13,8 kV PIRATININGA 2 TT2 SP	NO	0	0	36	0	0
1305 Total										0	72	0	0
1308	T2012-074-A	LT	LT Salto Santiago / Itá / Nova Santa Rita C2	525	10/05/2014	30/12/2013	LT 525 kV ITA /NOVA STA RITA C-2 SC/RS LT 525 kV S.SANTIAGO /ITA C-2 PR/SC RTS 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA 5RT2 RS RTS 525 kV 50 Mvar NOVA STA RITA 5RT2 RS	AT	0	305	0	0	0
1308 Total										495	0	0	200
1309	T2012-075	LT	LT Banabuiú / Fortaleza (SE Aquiraz II) Secc.	230	20/08/2014	01/03/2015	LT 230 kV AQUIRAZ II /FORTALEZA C-3 CE LT 230 kV BANABUIU /AQUIRAZ II C-3 CE	AT	0	60	0	0	0
1309 Total										247	0	0	0
1310	T2012-076	SE	SE Brumado II 230/138 kV	230	27/08/2014	27/08/2014	TR 230/138 kV BRUMADO II TR1 BA	NO	0	0	100	0	0
1310 Total										0	100	0	0
1311	T2012-077	SE	SE Zona Oeste 500/138 kV	500	10/01/2014	10/01/2014	TR 500/138 kV ZONA OESTE TR1 RJ TR 500/138 kV ZONA OESTE TRR1 RJ	NO	0	0	900	0	0
1311 Total										0	900	0	0
1312	T2012-078	SE	SE Igarapé III / SE Pindai II	69 230	01/02/2014	30/04/2014	TT 69/0 kV PINDAI II TT1 BA LT 230 kV IGAPORA II /IGAPORA III C-1 BA LT 230 kV IGAPORA II /IGAPORA III C-2 BA LT 230 kV IGAPORA III /PINDAI II C-1 BA TR 230/69 kV PINDAI II TR1 BA TR 230/69 kV PINDAI II TR2 BA LT 500 kV B.J.LAPA II /IGAPORA III C-1 BA LT 500 kV IGAPORA III /BICOARA C-1 BA	AT	0	0	0	0	0
1312 Total										0	179	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013									
------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
				500			TR 500/230 kV IGAPORA III TR1 BA TR 500/230 kV IGAPORA III TR2 BA TR 500/230 kV IGAPORA III TRR1 BA		0	0	250	0	0
1312 Total										360	1050	0	0
1313	T2012-079-A	LT	LT Londrina / Figueira C2	230	27/08/2014	27/08/2014	LT 230 kV LONDRINA ESU /FIGUEIRA C-2 PR	NO	0	88	0	0	0
1313 Total										88	0	0	0
1314	T2012-079-B	LT	LT Salto Osório / Foz do Chopim C2	230	27/08/2014	27/08/2014	LT 230 kV FOZ DO CHOPIM /S. OSORIO C-2 PR	NO	0	88	0	0	0
1314 Total										88	0	0	0
1315	T2012-080	SE	SE Povo Novo / SE Marmeleiro / LT N. Sta. Rita - Povo Novo - Marmeleiro	525	27/08/2014	27/08/2014	CS 200/200 Mvar MARMELEIRO CS1 RS LT 525 kV MARMELEIRO /STA V. PALMAR C-1 RS LT 525 kV NOVA STA RITA /POVO NOVO C-1 RS LT 525 kV POVO NOVO /MARMELEIRO C-1 RS RTB 525 kV 100 Mvar MARMELEIRO RT2 RS RTL 525 kV 100 Mvar MARMELEIRO RT1 RS RTL 525 kV 150 Mvar NOVA STA RITA RT4 RS RTL 525 kV 150 Mvar POVO NOVO RT1 RS RTL 525 kV 16,7 Mvar POVO NOVO RTR2 RS RTL 525 kV 16,7 Mvar STA V.PALMAR RTR1 RS RTL 525 kV 33,33 Mvar MARMELEIRO RTR1 RS RTL 525 kV 50 Mvar NOVA STA RITA RTR4 RS RTL 525 kV 50 Mvar POVO NOVO RT2 RS RTL 525 kV 50 Mvar POVO NOVO RTR1 RS RTL 525 kV 50 Mvar STA V.PALMAR RT1 RS TR 525/138 kV STA V.PALMAR TR1 RS TR 525/230 kV POVO NOVO TR1 RS TR 525/230 kV POVO NOVO TRR1 RS	NO	0	0	200	200	
1315 Total										487	971	200	965
1319	T2012-074-B	LT	LT Nova Santa Rita / Camaquã 3/ Quinta e SE Camaquã 3	230	10/05/2014	10/05/2014	LT 230 kV CAMAQUA 3 /NOVA STA RITA C-1 RS LT 230 kV CAMAQUA 3 /QUINTA C-1 RS TR 230/69 kV CAMAQUA 3 TR1 RS TR 230/69 kV CAMAQUA 3 TR2 RS	NO	0	140	0	0	0
1319 Total										303	166	0	0
1320	T2012-082	SE	SE Campina Grande III - (2ª BC)	500	22/11/2014	22/11/2014	TR 500/230 kV C.GRANDE III TR2 PB	NO	0	0	600	0	0
1320 Total										0	600	0	0
1321	T2012-083	LT	Secc. Garabité / Itá na SE Santo Angelo	525	29/11/2014	29/11/2014	LT 525 kV CV.GARABI 2 /SANTO ANGELO C-1 RS LT 525 kV SANTO ANGELO /ITA C-2 RS/SC	NO	0	140	0	0	0
1321 Total										378	0	0	0
1324	T2012-086	LT	LT Curitiba / Curitiba Leste + SE Curitiba Leste	230	10/04/2014	10/04/2014	LT 230 kV CURITIBA LESTE /SANTA MONICA C-1 PR LT 230 kV D.S.J.PINHAIIS /CURITIBA LESTE C-1 PR LT 525 kV CURITIBA /CURITIBA LESTE C-1 PR TR 525/230 kV CURITIBA LESTE TR1 PR TR 525/230 kV CURITIBA LESTE TRR1 PR	NO	0	27	0	0	0
1324 Total										67	896	0	0
1331	T2012-093-A	SE	SE Luziânia 500/138 kV	500	10/01/2014	10/01/2014	TR 500/138 kV LUZIANIA TR1 GO TR 500/138 kV LUZIANIA TRR1 GO	NO	0	0	225	0	0
1331 Total										0	75	0	0
1332	T2012-093-B	SE	SE Niquelândia 230/69 kV	230	10/01/2014	10/01/2014	TR 230/69 kV NIQUELANDIA TR1 GO TR 230/69 kV NIQUELANDIA TRR1 GO	NO	0	0	30	0	0
1332 Total										0	10	0	0
1333	T2012-094-A	SE	SE Cascavel Norte /Cascavel Oeste - Cascavel Norte	230	10/05/2014	10/05/2014	LT 230 kV CASCABEL OEST /CASCABEL NORTE C-1 PR TR 230/138 kV CASCABEL NORTE TR1 PR TR 230/138 kV CASCABEL NORTE TR2 PR	NO	0	30	0	0	0
1333 Total										30	0	0	0
1334	T2012-094-B	SE	SE Santa Quitéria	13 69 230	10/05/2014	10/05/2014	TT 13,8/0 kV SANT.QUITERIA TT1 PR TT 13,8/0 kV SANT.QUITERIA TT2 PR BC 69 kV 30 Mvar SANT.QUITERIA BC1 PR TR 230/13,8 kV SANT.QUITERIA TR3 PR TR 230/13,8 kV SANT.QUITERIA TR4 PR TR 230/138 kV SANT.QUITERIA TR1 PR TR 230/138 kV SANT.QUITERIA TR2 PR	NO	0	0	0	0	0
1334 Total										0	150	0	0
1335	T2012-094-C	LT	LT Umarama / Guaira	230	10/05/2014	10/05/2014	LT 230 kV UMARAMA /GUAIRA C-1 PR	NO	0	0	0	0	0
1335 Total										0	0	0	0
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte - BC	500	24/12/2014	24/12/2014	CR 500 kV 480 Mvar R.VERDE NORTE BCS2 GO	NO	0	0	0	480	0
1337 Total										0	0	480	0
1338	T2012-097	SE	Secc. Açú II / Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II	230	04/12/2014	04/12/2014	LT 230 kV LAGOA NOVA II /ACU II C-1 RN LT 230 kV PARAISO /LAGOA NOVA II C-2 RN	NO	0	80	0	0	0
1338 Total										145	0	0	0



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013				
------	------------	---	--	--	--	--

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
1339	T2012-098	LT	LT Paranaita - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	500	10/01/2015	10/01/2015	LT 500 kV CLAUDIA /PARANATINGA C-1 MT	NO	0	350	0	0	0
							LT 500 kV CLAUDIA /PARANATINGA C-2 MT		0	350	0	0	0
							LT 500 kV PARANAITA /CLAUDIA C-1 MT		0	300	0	0	0
							LT 500 kV PARANAITA /CLAUDIA C-2 MT		0	300	0	0	0
							LT 500 kV PARANATINGA /RIBEIRAOZINHO C-1 MT		0	355	0	0	0
							LT 500 kV PARANATINGA /RIBEIRAOZINHO C-2 MT		0	355	0	0	0
							RTB 500 kV 136 Mvar PARANAITA RTB1 MT		0	0	0	0	136
							RTB 500 kV 136 Mvar PARANAITA RTB2 MT		0	0	0	0	136
							RTB 500 kV 165 Mvar CLAUDIA RTB5 MT		0	0	0	0	165
							RTB 500 kV 165 Mvar CLAUDIA RTB6 MT		0	0	0	0	165
							RTB 500 kV 45,3 Mvar PARANAITA RTB1 MT		0	0	0	0	45
							RTB 500 kV 55 Mvar CLAUDIA RTB5 MT		0	0	0	0	55
							RTL 500 kV 165 Mvar CLAUDIA RTL1 MT		0	0	0	0	165
							RTL 500 kV 165 Mvar CLAUDIA RTL2 MT		0	0	0	0	165
							RTL 500 kV 165 Mvar PARANAITA RL1 MT		0	0	0	0	165
							RTL 500 kV 165 Mvar PARANAITA RL2 MT		0	0	0	0	165
							RTL 500 kV 190 Mvar CLAUDIA RTL3 MT		0	0	0	0	190
							RTL 500 kV 190 Mvar CLAUDIA RTL4 MT		0	0	0	0	190
							RTL 500 kV 190 Mvar PARANATINGA RTL1 MT		0	0	0	0	190
							RTL 500 kV 190 Mvar PARANATINGA RTL2 MT		0	0	0	0	190
							RTL 500 kV 190 Mvar PARANATINGA RTL3 MT		0	0	0	0	190
RTL 500 kV 190 Mvar PARANATINGA RTL4 MT	0	0	0	0	190								
RTL 500 kV 55 Mvar CLAUDIA RTL1 MT	0	0	0	0	55								
RTL 500 kV 55 Mvar PARANAITA RTL1 MT	0	0	0	0	55								
RTL 500 kV 63,3 Mvar CLAUDIA RTL3 MT	0	0	0	0	63								
RTL 500 kV 63,3 Mvar PARANATINGA RTL1 MT	0	0	0	0	63								
RTL 500 kV 63,3 Mvar PARANATINGA RTL3 MT	0	0	0	0	63								
1339 Total									2010	0	0	2801	
1340	T2012-099	LT	LT Açailândia / Miranda II	500	10/05/2014	10/05/2014	LT 500 kV ACAILANDIA /MIRANDA II C-1 MA	NO	0	365	0	0	0
							RTL 500 kV 225 Mvar ACAILANDIA RT7 MA		0	0	0	0	225
							RTL 500 kV 225 Mvar MIRANDA II RT2 MA		0	0	0	0	225
							RTL 500 kV 75 Mvar ACAILANDIA RTR2 MA		0	0	0	0	75
RTL 500 kV 75 Mvar MIRANDA II RTR2 MA	0	0	0	0	75								
1340 Total									365	0	0	600	
1341	T2012-100	SE	SE São Gotardo 2 345/138 kV	138	27/02/2014	27/02/2014	TT 138/138 kV SAO GOTARDO 2 TD1 MG	NO	0	0	300	0	0
				345			TR 345/138 kV SAO GOTARDO 2 TR5 MG		0	0	300	0	0
							TR 345/138 kV SAO GOTARDO 2 TRR1 MG		0	100	0	0	0
1341 Total									0	700	0	0	
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro e SE N. Senhora do Socorro	230	10/05/2014	10/05/2014	TR 230/69 kV NOSSA SENHORA DO SOCORRO TR1 SE	NO	0	0	0	0	0
							TR 230/69 kV NOSSA SENHORA DO SOCORRO TR2 SE		0	0	0	0	0
1342 Total									0	0	0	0	
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	230	10/05/2014	10/05/2014	TR 230/138 kV POCOES II TR1 BA	AD	0	0	0	0	0
							TR 230/138 kV POCOES II TR2 BA		0	0	0	0	0
1344 Total									0	0	0	0	
1346	T2012-103	SE	SE Extremoz II	69	10/11/2013	10/11/2013	BC 69 kV 21,3 Mvar EXTREMOZ II BC1 RN	NO	0	0	0	21	0
							BC 69 kV 21,3 Mvar EXTREMOZ II BC2 RN		0	0	0	21	0
							BC 69 kV 21,3 Mvar EXTREMOZ II BC3 RN		0	0	0	21	0
							BC 69 kV 21,3 Mvar EXTREMOZ II BC4 RN		0	0	0	21	0
							TT 69/0 kV EXTREMOZ II TT1 RN		0	0	0	0	0
							TR 230/69 kV EXTREMOZ II TR1 RN		0	0	150	0	0
TR 230/69 kV EXTREMOZ II TR2 RN	0	0	150	0	0								
1346 Total									0	300	84	0	
1348	T2012-104	LT	Recap. Itabaiana / Itabaianinha	230	15/01/2015	15/01/2015	LT 230 kV ITABAIANA /ITABAIANINHA C-1 SE	NO	0	76	0	0	0
1348 Total									76	0	0	0	
1352	T2012-108	SE	SE Brasília Sul - 4ª BC	345	24/12/2013	24/12/2014	TR 345/230 kV BRAS. SUL TR10 DF	AT	0	0	225	0	0
1352 Total									0	225	0	0	
1353	T2012-109	SE	SE Brasília Sul - AT de 50MVA	345	24/12/2014	24/12/2014	TR 345/138 kV BRAS. SUL TRR2 DF	NO	0	0	50	0	0
1353 Total									0	50	0	0	
1354	T2012-110	SE	SE Samambaia - (4ª TR)	500	24/12/2014	24/12/2014	TR 500/345 kV SAMAMBAIA TR7 DF	NO	0	0	1050	0	0
1354 Total									0	1050	0	0	
1356	T2012-112	SE	SE ALEGRETE - TR	69	24/12/2014	24/12/2014	TR 69/13,8 kV ALEGRETE TF7 RS	NO	0	0	17	0	0
1356 Total									0	17	0	0	
1360	T2013-001	SE	SE Samambaia - (4ª ATR)	345	07/02/2015	07/02/2015	TR 345/138 kV SAMAMBAIA TR8 DF	NO	0	0	225	0	0
1360 Total									0	225	0	0	
1361	T2013-002	SE	SE Luziânia - (2ª AT)	500	06/02/2015	06/02/2015	TR 500/138 kV LUZIANIA TR2 GO	NO	0	0	225	0	0
1361 Total									0	225	0	0	
1363	T2013-004	SE	SE Ipatinga 1 - (2ª TR)	230	07/02/2015	07/02/2015	TR 230/13,8 kV IPATINGA 1 TR5 MG	NO	0	0	3	0	0
1363 Total									0	3	0	0	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	20/02/2013	LISTA DE EMPREENDIMENTOS DA 1ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2013
------	------------	---

No Empr	Código Siget	Tipo	Empreendimento	kV	Compromisso Legal	Data de Tendência	Nome da Obra	Cronograma	Data Conclusão	Valores			
										Soma de Ext.	Soma de MVA	Soma de Mvar Cap	Soma de Mvar Ind
Total Geral										35323	86272	14225	17422